

KOSTNADSESTIMAT PÅ FERDIG MONTERT KJØLEANLEGG VED ØYER HELSEHUS
FERDIGSTILLES VÅREN 2021

Fakturerte tjenester per 19.01.21		Eks. mva	Mva	Brutto	Sum
Lønns- og sosiale kostnader		13856,57		13 857	
Post/bank /telefon/avgifter		5831	1 398	7 229	
Malmberg rørlegger		229500	57 375	286 875	
Normatic SD-anlegg		40721	10 180	50 901	
Bravida Elektro		16476	4 119	20 595	
GK Ventilasjon		65000	16 250	81 250	
			89 322	460 707	460 707
Gjenstående fakturering:					
Lønns- og sosiale kostnader				13 857	
Malmberg Rørlegger	kontrakt	76500	19 125	95 625	
GK Ventilasjon	kontrakt	20000	5 000	25 000	
Normatic SD-anlegg	kontrakt	27139	6 785	33 924	
Elektro - kabling	Anslag	20000	5 000	25 000	
				193 406	193 406
				Sum	654 113
Vedtatt ramme av Kommunestyret til Prosjektnr 001313					1 000 000
		Restanse/udisponerte midler			345 887

Inngåtte kontrakter, Kr incl. Mva:				
Malmberg rørlegger	382 500	Fastpriskontrakt		
GK Ventilasjon	106 250	Fastpriskontrakt		
Normatic SD-anlegg	84 825	Fastpriskontrakt		
Bravida,	45 595	Regulerbar kontrakt		
	619 170	Sum kontrakter etter teknisk løsning er korrigert		

Tretten, 19.01.2021
 Torstein Hansen

