

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001017
Prosjektnavn: Office365
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2019

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2017 | 450 | | 450 | |
| 2018 | 500 | | 500 | |
| 2019 | 100 | | 100 | |
| 2020 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 1 050 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 418 | 0 | 418 | |
| 2018 | 594 | 0 | 594 | |
| 2019 | 372 | 0 | 372 | |
| Sum regnskapsført | | | 1 384 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum -334 Merforbruk

Kommentarer

Prosjektleders kommentar

Prosjektet omfatter blant annet innføring av Teams for alle kommunens brukere, ny sentralbordløsning er innført og det har blitt større muligheter for samhandling mellom alle ansatte i Lillehammer-regionen. Dette har vi dratt stor nytte av det siste året. Merforbruket på 334.000 kroner skyldes i sin helhet omstillingskostnader knyttet til 0365-prosjektet fakturert i desember 2019, som ble vurdert som en investeringskostnad. Denne kostnaden var ikke beregnet inn i innføringsprosjektet som ble sluttført i 2018.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001023
Prosjektnavn: Oppvekstadministrativt system
Prosjektansvarlig: Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgnings sak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 2019 | 400 | | 400 | |
| 2020 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 400 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2019 | 278 | 0 | 278 | |
| 2020 | 122 | 0 | 122 | |
| Sum regnskapsført | | | 400 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| | | | | Kommentarer |
|------------|--|--|---|-------------|
| Sum | | | 0 | Balanse |

Prosjektleders kommentar

Prosjektet er avsluttet i balanse og nytt oppvekstadministrativt system er innført. Det jobbes videre med å ta ut gevinster i prosjektet. Informasjonssikkerheten er vesentlig bedret i nytt system, det er mer brukervennlig og har gitt bedre muligheter for lagring. Det jobbes videre med videreutvikling og endringer av arbeidsprosesser i nytt prosjekt.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| Prosjektnummer: | 001053 | |
| Prosjektnavn: | Kjøp av Microsoft office lisenser på Sikker sone (Visma) | |
| Prosjektansvarlig: | Annikken Reitan Borgestrand | Kommentarer |
| Oppstart: | 2020 | |
| Anbud: | | |
| Anbudstype: | | |
| Ferdigstillelse: | 2020 | |

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgnings sak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 2020 | 500 | | 500 | |
| Sum bevilget | | | 500 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 415 | | 415 | |
| Sum regnskapsført | | | 415 | |

Differanse bevilgning/regnskap

| Sum | | | 85 | Kommentarer |
|-----|--|--|----|---------------|
| | | | | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentar

Etter en gjennomgang av behov for Office - lisenser på sikker sone ble antall lisenser redusert noe og med det ble kostnaden også redusert i forhold til det opprinnelige kostnadsoverslaget. Prosjektet endte derfor med et vesentlig mindreforbruk.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001055
Prosjektnavn: Kjøp av iPader i skole
Prosjektansvarlig:

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Kommentarer

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgnings sak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 2020 | | 500 | 500 | Kst.sak 21/20 |
| Sum bevilget | | | 500 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 714 | | 714 | |
| Sum regnskapsført | | | 714 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|------|-------------|
| | | | -214 | Merforbruk |

Prosjektleders kommentar

Innkjøp av 150 nye iPader inkludert tastatur til Øyer ungdomsskole. På grunn av kronekursen som gir seg stort utslag i kostnaden til Apple-produkter ble innkjøpet dyrere enn først planlagt. Det var i tillegg ikke tatt høyde for nye tastaturer til iPadene på ungdomsskolen i kostnadsoverslaget. Det vises til rapportering i 2.tertial 2020.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001060
Prosjektnavn: Kjøp av IKT-utstyr 2020
Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2020 | 500 | | 500 | |
| Sum bevilget | | | 500 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap inntekter | Øremerkede regnskap | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 303 | | 303 | |
| Sum regnskapsført | | | 303 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | 197 | Kommentarer |
|-----|--|--|-----|---------------|
| | | | | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentar

Øyer kommune har tidligere leaset IKT-utstyr, men fra 2016 ble det besluttet en overgang til at utstyr skal kjøpes/eies. For 2020 var det bevilget kr 500.000 til innkjøp av PC'er og tilhørende dokkingstasjoner til bruk i enhetene. I utgangspunktet beregnes det 4 års levetid på PC'er. I 2020 ble det investert i maskiner og dokkingstasjoner for kr 303.000 på prosjektet, noe som gir et mindreforbruk på kr 197.000.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001134
Prosjektnavn: Ombygging kontorbygg FamIn
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2017 | 500 | | 500 | |
| 2018 | 0 | | 0 | |
| 2019 | 1 000 | | 1 000 | |
| 2020 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | <u>1 500</u> | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 460 | 0 | 460 | |
| 2018 | 40 | 0 | 40 | |
| 2019 | 76 | 0 | 76 | |
| 2020 | 1 104 | | 1 104 | |
| Sum regnskapsført | | | <u>1 680</u> | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | Kommentarer |
|------|-------------|
| -180 | Merforbruk |

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 109/16 ble det bevilget 500.000 kr som gikk med til mindre ombygginger og kjøp av møbler til ca 170.000 kr. I kommunestyresak 111/ 18 ble det bevilget ytterligere 1.000.000 kr. Etter at avdeling for psykisk helse og rus flyttet ut i 2019 fra underetasjen, ble disse områdene ombygget om til kontorer og behandlingsrom til fysioterapi. Deretter ble de gamle fysioterapilokalene bygget om til og lagt til helsestasjonen. Denne ombyggingen viste seg å bli mer omfattende enn først planlagt, men prosjektet ble styrt til kun å omfattere de tidligere lokalene til fysioterapien. Prosjektet viser et merforbruk på 180.000 kr. Årsaken til det er blant annet at vi måtte skifte alle radiatorene. Vi måtte ha nye med lav overflatetemperatur og innebygd vifte for å unngå at barn kan brenne seg på varmeovnene. Østveggen måtte etterisolerers da betongsøylene var meget kalde. Vinduene ble også skiftet ut for å få nok dagslys inn i lokalene. Hovedtyngden av arbeidene ble utført etter rammeavtale med Evensen & Evensen. Vi ser også at tiltakene med etterisolering, montering av mer effektive radiators, ny belysning og utskifting av vinduer, er gode enøk-tiltak som vil gi lavere energikostnader i fremtiden.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001213
Prosjektnavn: Asfaltering kommunale veger 2018
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2018 | 1 000 | | 1 000 | |
| 2019 | 0 | | 0 | |
| 2020 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 1 000 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2018 | 472 | | 472 | |
| 2019 | 304 | | 304 | |
| 2020 | 224 | | 224 | |
| Sum regnskapsført | | | 1 000 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum 0

Kommentarer

Balanse

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 87/17 ble det bevilget 1000' til asfaltering av kommunale veger. Bevilgningen ble brukt i Lerkevegen, Stavsvegen og Bakkevegen. Alle arbeidene ble utført på rammeavtaler. Bakkevegen ble utført av Løype Anleggsdrift AS da det var de som utførte VA arbeidene i samme veg. Prosjektet gikk i balanse økonomisk.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001214
Prosjektnavn: Flomsikring og rydding bekker
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2018 | 100 | | 100 | |
| 2019 | 400 | | 400 | |
| 2020 | 200 | | 200 | |
| Sum bevilget | | | 700 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2018 | 152 | -100 | 52 | Statlig tilskudd 100' |
| 2019 | 285 | -109 | 176 | Tilskudd fra NVE |
| 2020 | 495 | | 495 | |
| Sum regnskapsført | | | 723 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|-----|-------------|
| | | | -23 | Merforbruk |

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 87/17 ble det bevilget 100' pluss et statlig tilskudd på 100'. Det ble senere i kommunestyresak 111/18 bevilget 400'. I kommunestyresak 56/19 ble ytterligere 200' bevilget. Bevilgede midler har gått med til tømning av massefangdammer og rydding i og langs noen eleveløp. Lønnsmidler for berdeskap flom i mai 2018 og andre hendelser som er flomrelatert er ført her. Prosjektet viser et merforbruk på 23'.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001221
Prosjektnavn: Bakketun bofellesskap - 2019
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2019 | 680 | | 680 | |
| 2020 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 680 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2019 | 29 | | 29 | |
| 2020 | 625 | | 625 | |
| Sum regnskapsført | | | 654 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|----|---------------|
| Sum | | | 26 | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 111/ 18 ble det bevilget 680' til utvendig oppgradering av bygningsmassen på Bakketun. Det ble avholdt en tilbudskonkurranse som ble vunnet av Hafjell Vaktmesterkompani AS. Prosjektetregnskapet viser et mindreforbruk på 26'.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001223
Prosjektnavn: Kantine Bakketun - oppgradering
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2019 | 200 | | 200 | |
| 2020 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 200 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2019 | 149 | | 149 | |
| 2020 | 50 | | 50 | |
| Sum regnskapsført | | | 199 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | Kommentarer |
|-----|---------------|
| 1 | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 111/18 ble det bevilget 200' til utskiftning av diverse møbler. Møblene ble anskaffet på rammeavtalen vi har med Senab AS på Gjøvik. Prosjektet ga et mindreforbruk på 1'.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001306
Prosjektnavn: Solvang skole - Asfaltering p-plass/inngang
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2020 | 700 | | 700 | |
| Sum bevilget | | | 700 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap inntekter | Øremerkede regnskap | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 716 | | 716 | |
| Sum regnskapsført | | | 716 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|-----|-------------|
| | | | -16 | Merforbruk |

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 156/19 ble det bevilget 700' til asfaltering av parkeringsplass og foran inngangspartier. Prosjektet ble utført på rammeavtaler med Anlegg Øst AS og Stange Asphalt AS. Prosjektet har gitt et bedre innemiljø på skolen da det blir med mindre sand og grus inn i lokalene. Prosjektregnskapet viser et merforbruk på 16' da grunnarbeidet ble litt mer omfattende enn planlagt.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001307
Prosjektnavn: Vidarheim barnehage - tak gymsal
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2020 | 500 | | 500 | |
| Sum bevilget | | | 500 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap inntekter | Øremerkede regnskap | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 454 | | 454 | |
| Sum regnskapsført | | | 454 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| | | | | |
|------------|--|--|----|------------------------------|
| Sum | | | 46 | Kommentarer Mindreforbruk |
|------------|--|--|----|------------------------------|

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 156/19 ble det bevilget 500' for oppgradering av taket over gymsalen. Arbeidet ble utført på rammeavtale med Recover AS. Prosjektet ga et mindreforbruk på 46'.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001308
Prosjektnavn: Vidarheim barnehage - nytt kjøleaggregat
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Kommentarer

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgnings sak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 2020 | 125 | | 125 | |
| Sum bevilget | | | 125 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 88 | | 88 | |
| Sum regnskapsført | | | 88 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|----|---------------|
| | | | 37 | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentarer

Det ble i kommunestyresak 156/19 bevilget 125' til nytt kjøleromsaggregat i Vidarheim barnehage. Lillehammer Storkjøkken AS leverte og monterte det nye aggregatet. Prosjeket viser et mindreforbruk på 37'.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001309
Prosjektnavn: Øyer ungdomsskole - Varmegjenvinner
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2020 | 450 | | 450 | |
| Sum bevilget | | | 450 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 432 | | 432 | |
| Sum regnskapsført | | | 432 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | 18 | Kommentarer |
|-----|--|--|----|---------------|
| | | | | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentar

I kommunestyre sak 156/ 19 ble det bevilget 450' for å skifte ut en plateveksler med en roterende varmeveksler på ventilasjonsanlegget på loftet. GK Ventilasjon utførte jobben på rammeavtale. Prosjektet ble gjennomført med et mindreforbruk på 18'. Investeringen vil også ha positiv effekt på energiforbruket.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001310
Prosjektnavn: Aurvoll skole - asfaltering
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 2020 | 300 | | 300 | |
| Sum bevilget | | | 300 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 300 | | 300 | |
| Sum regnskapsført | | | 300 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|---|-------------|
| | | | 0 | Balanse |

Prosjektleders kommentar

Det ble i kommunestyresak 156/19 bevilget 300' til asfaltering av diverse uteområder ved innganger for å bedre innemiljøet. Arbeidene ble utført etter rammeavtaler med Anlegg Øst AS og Stange Asphalt AS. Prosjektet ble gjennomført i økonomisk balanse.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001320
Prosjektnavn: Solvang amfi - høytaleranlegg
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgnings sak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 2020 | | 320 | 320 | Fsk.sak 37/20 |
| Sum bevilget | | | 320 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 310 | | 310 | |
| Sum regnskapsført | | | 310 | |

Gjenværende bevilgning

| Sum | | | | Kommentarer |
|-----|--|--|----|---------------|
| | | | 10 | Mindreforbruk |

Prosjektleders kommentar

Det ble i fsk.sak 37/20 bevilget 320' til nytt høytaleranlegg i amfiet på Solvang skole. Det ble avholdt en tilbuds konkurranse der Ringeby Lyd ble valgt. Prosjektet ble gjennomført med et mindreforbruk på 10'.

Prosjekt som utgår

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006016
Prosjektnavn: Brattbakken industriomr.- Pumpestasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Ferdigstillelse:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgnings sak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| 2019 | 700 | | 700 | |
| 2020 | 300 | | 300 | |
| Sum bevilget | | | 1 000 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum regnskapsført | | | 0 | |

Differanse bevilgning/ regnskap

| Sum | 1 000 | Prosjekt utgår |
|-----|-------|----------------|
| | | |

Prosjektleders kommentar

Prosjektet ble utredet og det ble konkludert med at prosjektet ikke skulle gjennomføres.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva-kostnad

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| Prosjektnummer: | 006203 | |
| Prosjektnavn: | Rehabilitering av ledningstrekk Skogvegen til Bakkevegen | |
| Prosjektansvarlig: | Odd Magne Tuterud | Kommentarer |
| Oppstart: | 2020 | |
| Anbud: | | |
| Anbudstype: | | |
| Ferdigstillelse: | 2020 | |

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2020 | 1 320 | | 1 320 | |
| Sum bevilget | | | 1 320 | |

Regnskap

| År | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2020 | 1 185 | 0 | 1 185 | |
| Sum regnskapsført | | | 1 185 | |

Differansebevilgning/ regnskap

| | | | | |
|------------|--|--|-----|------------------------------|
| Sum | | | 135 | Kommentarer Mindreforbruk |
|------------|--|--|-----|------------------------------|

Prosjektleders kommentar

I kommunestyresak 156/19 ble det bevilget 1 320' for rehabilitering av ledningsnett fra Bakkevegen ned til Skogvegen på nordsiden av idrettsplassen. Prosjektet ble utført på rammeavtale med Annlegg Øst AS for graving og montasje rør. Innkjøp av rør og deler ble gjort av Øyer kommune gjennom rammeavtale med Brødrene Dahl AS. Prosjektet ga et økonomisk mindreforbruk på 135'.