

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer:	006012	Kommentarer Forprosjekt Avhengig av avtale om privat finansiering
Prosjektnavn:	Økt kapasitet vannforsyning (H5-H8)	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2016	
Anbud:	Nei	
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	Usikkert	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2016	0		0	
2017	0	8 000	8 000	KS-sak 1/17, 26.01.2017
2018	0		0	
Sum bevilget			8 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	314	0	314	Kostnader forprosjekt
2017	247	0	247	Detaljprosj. Bjørge HB til Kringleåslia HB
			0	
Sum tidligere år	561	0	561	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			561	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	7 439
Prognose gjenstående arbeid 2018	200
Differanse	7 239

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Videre fremdrift avhenger av avtale om finansiering. Utbygger arbeider med å få dette på plass. Her avhenger fremdrift og forbruk ramme, når utbyggerne/ grunneier kommer frem til en avtale. Dette skal dekkes av utbyggerne i området etter dekningsbidragsmetoden. Prognosen blir vanskelig og sette da vi er avhengig av utbyggeravtaler. Mest sannsynlig er at resten av året vil gå med til prosjektering, avtaleinngåelse og konkuransgrunnlaget på utførelse.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006013
Prosjektnavn: Ny VA-streng Ihle-Panorama
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2016
Anbud: Nei
Anbudstype:
Planlagt ferdig: Usikkert

Kommentarer
Forprosjekt

Avhengig av avtale om privat finansiering

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2016	0		0	
2017	0	11 000	11 000	KS-sak 1/17, 26.01.2017
2018	0		0	
Sum bevilget			11 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	240	0	240	Kostnader forprosjekt
2017	206	0	206	Kostnader forprosjekt
			0	
Sum tidligere år	446	0	446	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			446	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	10 554
Prognose gjenstående arbeid 2018	200
Differanse	10 354

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Videre fremdrift avhenger av avtale om finansiering. Utbygger arbeider med å få dette på plass. Her avhenger fremdrift og forbruk ramme, når utbygger/ grunneier kommer frem til en avtale. Dette skal dekkes av utbyggerne i området etter dekningsbidragsmetoden. Prognosen blir vanskelig og sette da vi er avhengige av utbyggeravtaler. Mest sannsynlig er at resten av året vil gå med til prosjektering , avtaleinngåelser og konkuransgrunnlaget på utførelse .

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006014
Prosjektnavn: Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Kommentarer
Ikke startet

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	3 500		3 500	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	100		100	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			3 600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	3 600
Prognose gjestående arbeid 2018	0
Differanse	3 600

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Planlagt med kontroll av eksisterende ledning sommer 2018 for vurdering av videre tiltak. Det er ikke sikkert vi har kapasitet til dette prosjektet i år men da må vi sansynligvis ha disse midlene rebudsjetert til 2019.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006074
Prosjektnavn: Langvik avløppumpestasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale- Anbud
Planlagt ferdig: 2018

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	1 500		1 500	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	0	400	400	KS-sak 53/18 Rapportering 1. kvartal. Økt bevilgning 0,4 mill kr.
Sum bevilget			1 900	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	231	0	231	
			0	
Sum tidligere år	231	0	231	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	1 446	0	1 446	
Sum 2018	1 446	0	1 446	
Sum regnskapsført			1 677	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	223	
Prognose gjenstående arbeid 2018	80	Regnskap per 31.12
Differanse	143	

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Forventet et mindreforbruk i forhold til økt bevilgning KS sak 53/18. Prosjektet er ferdigstilt.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006075
Prosjektnavn: Rehab. kummer og ledningstrekk Granrud
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	4 000		4 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2018		3 500	3 500	Økt bevilgning KS-sak 42/18
Sum bevilget			7 500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	216	0	216	
Sum 2018	216	0	216	
Sum regnskapsført			216	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	7 284
Prognose gjenstående arbeid 2018	5 500
Differanse	1 784

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Viser til sak 42/18 i kommunestyret. Bakkevegen settes i gang når kontrakt signert og skal ferdigstilles i løpet av 2018 untatt finpuss og asfaltering.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006076

Prosjektnavn: Pumpestasjon Bådstø

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2017

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

Kommentarer

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	1 200		1 200	Økonomiplan og årsbudsjett.
2018	300	1 000	1 300	Økonomiplan og årsbudsjett. KS-sak 53/18 Rapportering 1. kvartal: økt bevilgning 1 mill kr.
Sum bevilget			2 500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	2 012		2 012	
			0	
Sum tidligere år	2 012	0	2 012	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	495	0	495	
Sum 2018	495	0	495	
Sum regnskapsført			2 507	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	-7
Prognose gjenstående arbeid 2018	76
Differanse	-83

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Etter økt bevilgning så har vi et overforbruk på ca 80'. Prosjektet er ferdigstilt. Vi burde ha flyttet et gangfelt og satt opp et gatelys for å sikre de myke trafikkantene men det må i så fall bevilges til neste år.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006077
 Prosjektnavn: Oppgradering driftsovervåking
 Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
 Anbud:
 Anbudstype:
 Planlagt ferdig:

Kommentarer
 Ikke startet

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	2 000		2 000	Økonomiplan og årsbudsjett
			0	
Sum bevilget			2 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	1 128	0	1 128	
Sum 2018	1 128	0	1 128	
Sum regnskapsført			1 128	

Gjenværende bevilgning

	Bevilgning	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	872	
Prognose gjenstående arbeid 2018	872	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Utførelse er under bestilling, utføres i 2018. Det ligger 2 000 i økonomiplanen for 2019 da samlet 4 000. Det ser ut til at den rammen vil holde.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006106
Prosjektnavn: Oppgradering Tretten RA
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	5 000		5 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	5 250		5 250	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			10 250	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	272		272	
			0	
Sum tidligere år	272	0	272	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	465	0	465	
Sum 2018	465	0	465	
Sum regnskapsført			737	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	9 513
Prognose gjenstående arbeid 2018	900
Differanse	8 613

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Forprosjekt ferdigstilles 2018. Forprosjekt for å komme frem til beste tekniske løsning. Vi ser på muligheten for et fullskalaforsøk med hensyn til luktproblematikk ved overføring av avløp til Lillehammer. Kostnadsestimat forprosjekt ca 1,5 mil kr. Må bli en egen sak på dette når vi har landet på hvilke alternativ som blir valgt.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006134
Prosjektnavn: Høydebasseng Romsås/Winge
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale+konkurranse
Planlagt ferdig: 2018

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	4 000		4 000	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	0	600	600	KS-sak 80/18: Tilleggsbevilget 0,6 mill kr
Sum bevilget			4 600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	1 303		1 303	
			0	
Sum tidligere år	1 303	0	1 303	
Inneværende år				
T.o.m. 3. kvartal	2 227	0	2 227	
Sum 2018	2 227	0	2 227	
Sum regnskapsført			3 530	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 3. kvartal 2018	1 070
Prognose gjenstående arbeid 2018	1 070
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Etter økt bevilgning KS- sak 80/18 ser det ut til at rammen vil holde.