

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001004
Prosjektnavn: Tretten idrettshall-oppgadering
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2015
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2015	200		200	
2016	600		600	
2017	200		200	
2018	500		500	
2019	300		300	
2020	0		0	
2021	0		0	
Sum bevilget	1 800	0	1 800	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2015	51	0	51	
2016	0	0	0	
2017	40	0	40	
2018	821	0	821	
2019	654	0	654	
2020	43	0	43	
Sum tidligere år	1 609	0	1 609	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	106	0	106	
Sum 2021	106	0	106	
Sum regnskapsført			1 715	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	85
Prognose gjenstående arbeid 2021	85
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Neste etappe blir taket, selv om taket i følge vaktmesteren har vært tett de siste årene. Et eventuelt skifte av yttertak må inn i ny økonomiplan. Vi utfører nå mindre tiltak som er innenfor rammen.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001212
Prosjektnavn: Gatelyst-avmåling og oppgradering
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2018
Anbud: Nei
Anbudstype: Forhandlet med GE
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	3 000		3 000	
2019	0		0	
2020	0		0	
2021	0		0	
Sum bevilget			3 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2018	880		880	
2019	652		652	
2020	253		253	
Sum tidligere år	1 785	0	1 785	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			1 785	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 215
Prognose gjenstående arbeid 2021	1 215
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Mesteparten av gatelyst-avmålingsoppgradering på kommunale veger og gang- sykkelveger er utført. Eierforhold til gatelyst langs fylkesveger er ikke avklart og dermed ikke utført. Vi har vært i dialog med fylkeskommunen men ikke kommet i mål. Usikkert om det blir avklart i år, men rapporterer med utgangspunkt i avlaring innværende år.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001220
Prosjektnavn: Øyer og Tretten kirke - vanntåkeanlegg
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	50		50	
2020	0		0	
2021	1 950	-251	1 699	Kr 251.250 omdisponert i Kst.sak 60/21
Sum bevilget			1 749	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	5		5	
2020	0		0	
Sum tidligere år	5	0	5	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	13	0	13	
Sum 2021	13	0	13	
Sum regnskapsført			18	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 731
Prognose gjenstående arbeid 2021	1 731
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Vi har fått midler fra riksantikvaren angående Øyer kirke til brannsikring. Det kreves ifm tilskuddet at prosjektet skal være utført og rapportert innen 30/9-2021. Prognosen for gjenstående arbeider brukes i sin helhet på planlegging av disse tiltakene. Mindreforbruket på 251.000,00 overføres til oppgradering av tårnet. Egen sak i FSK og KS

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001228
Prosjektnavn: Øyer samfunnshus - bytte av heis
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2019	800		800	
2020	0		0	
2021	0		0	
Sum bevilget			800	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	54		54	
2020	768		768	
Sum tidligere år	822	0	822	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			822	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	-22
Prognose gjenstående arbeid 2021	3
Differanse	-25

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet ble ferdigstilt 1 tertial 2021. Det ble et lite overforbruk på kroner 25 000,00 kroner brutto. Årsak at det måtte til noe ekstra oppgradering for å få en funksjonell heis.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001230
Prosjektnavn: Asfaltering kommunale veger 2019
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2019	2 500		2 500	
2020	0		0	
2021	0		0	
Sum bevilget			2 500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	1 094		1 094	
2020	525		525	
Sum tidligere år	1 619	0	1 619	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			1 619	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	881
Prognose gjenstående arbeid 2021	881
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

VVA vurderer områder som skal asfalteres. Asfaltering av Skogvegen og Lyngvegen utføres i juni 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001303
Prosjektnavn: Tingberg - Ventilasjon med kjøling
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2020	100		100	
2021	1 600		1 600	
Sum bevilget			1 700	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	53		53	
Sum tidligere år	53	0	53	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	5	0	5	
Sum 2021	5	0	5	
Sum regnskapsført			58	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 642
Prognose gjenstående arbeid 2021	1 642
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er nesten ferdig prosjektert og vil bli lagt ut på konkurranse for utførelse før ferien. Prosjektet ferdigstilles høsten 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001304
Prosjektnavn: Vidarheim barnehage - Gesims
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2020	500		500	
2021	0		0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	0		0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	500
Prognose gjenstående arbeid 2021	500
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet utføres i 2021. Det gjenstår noen avklaringer i forhold til oppbygging av bakenforliggende konstruksjoner.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001305
Prosjektnavn: Aurvoll skole - SD anlegg
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2020	500		500	
2021	0		0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	450		450	
Sum tidligere år	450	0	450	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	50	0	50	
Sum 2021	50	0	50	
Sum regnskapsført			500	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	0	
Prognose gjenstående arbeid 2021	0	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er utført og vil bli sluttrapportert.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001311	
Prosjektnavn:	ØHH og Tretten kontorbygg - alternative energikilder	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2020	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	500		500	
2021	0		0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	500
Prognose gjenstående arbeid 2021	500
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjekt utredet og utføres i 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001313
Prosjektnavn: Øyer helsehus - kjøling
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	1 000		1 000	
2021	0	-340	-340	Kst.sak 13/21 - Omdisponering
Sum bevilget			660	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	461		461	
Sum tidligere år	461	0	461	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	190	0	190	
Sum 2021	190	0	190	
Sum regnskapsført			651	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	9
Prognose gjenstående arbeid 2021	9
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er ferdig utført og vil bli sluttrapportert.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001314
Prosjektnavn: Skogvegen - gatelys
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	700		700	
2021	0		0	
Sum bevilget			700	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	710	-321	389	Viderefakturering GE
Sum tidligere år	710	-321	389	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	19	0	19	
Sum 2021	19	0	19	
Sum regnskapsført			408	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	292
Prognose gjenstående arbeid 2021	292
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet ferdigstilles i løpet av juni 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001315
Prosjektnavn: Lyngvegen - gatelys
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	350		350	
2021	0		0	
Sum bevilget			350	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	336	-179	157	Viderefakturert GE
Sum tidligere år	336	-179	157	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	19	0	19	
Sum 2021	19	0	19	
Sum regnskapsført			176	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	174
Prognose gjenstående arbeid 2021	174
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet ferdigstilles i løpet av juni 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001316
 Prosjektnavn: Solvang skole - varmegarasje hjelpemidler
 Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
 Anbud:
 Anbudstype:
 Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	600		600	
2021	0		0	
Sum bevilget			600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	461		461	
Sum tidligere år	461	0	461	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	140	0	140	
Sum 2021	140	0	140	
Sum regnskapsført			601	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	-1
Prognose gjenstående arbeid 2021	149
Differanse	-150 Det foreslås økt ramme (omdisponering mellom prosjekter)

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Selve garasjen er ferdigstilt. Adgangskontroll og planering med betongheller gjenstår. Prognosen for prosjektet tilsvarer et merforbruk på brutto 150.000. Årsaken er funksjonstilretting av dør, automatikk og lang kabling til adgangssentral og ekstra med universell utforming av adkomstmuligheter fra eksisterende hellelagt område inn til dør. Det foreslås omdisponering av midler mellom prosjekter i forbindelse med økonomirapportering 1. tertial.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001317	
Prosjektnavn:	Tingberg - Sikring av skranke og adgangskontroll	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2020	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020		400	400	Fsk.sak 37/20
2021				
Sum bevilget			400	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	172		172	
Sum tidligere år	172	0	172	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	146	0	146	
Sum 2021	146	0	146	
Sum regnskapsført			318	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	82	
Prognose gjenstående arbeid 2021	82	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Certego har fått kontrakten etter rammeavtalen og prosjektet er ferdigstilt.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001318
Prosjektnavn: Øyer helsehus - bytte av vinduer
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020		400	400	Fsk.sak 37/20
2021				
Sum bevilget			400	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	264		264	
Sum tidligere år	264	0	264	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	129	0	129	
Sum 2021	129	0	129	
Sum regnskapsført			393	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	7	
Prognose gjenstående arbeid 2021	7	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjekter er så å si ferdigstilt. Blir sluttrapportert senere.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001319
Prosjektnavn: Idrettshallene - bord og stoler
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020		220	220	Fsk.sak 37/20
2021				
Sum bevilget			220	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	0		0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	220	
Prognose gjenstående arbeid 2021	220	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Inngår avtale med OB Wik for levering så raskt som mulig.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 001321
Prosjektnavn: Flomsikring Kramprudåa 2020
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020		215	215	Tilskudd fra Statsforvalteren på netto 215'
2021				
Sum bevilget			215	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	220		220	Dette prosjektet rapporteres ekskl. mva
Sum tidligere år	220	0	220	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			220	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	-5	Sees i sammenheng med prosjekt 001322
Prognose gjenstående arbeid 2021	0	
Differanse	-5	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Ferdigstilles nå. Har mottatt alle fakturaer. Prosjektet ga et merforbruk på 5 000 kroner netto. Prosjektet sluttrapporteres senere.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 001322
Prosjektnavn: Flomsikring Mosbekken 2020
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020		170	170	Tilskudd fra Statsforvalteren på netto 170'
2021				
Sum bevilget			170	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	124		124	
Sum tidligere år	124	0	124	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	53	0	53	Dette prosjektet rapporteres eksklusive mva
Sum 2021	53	0	53	
Sum regnskapsført			177	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	-7
Prognose gjenstående arbeid 2021	0
Differanse	-7

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er ferdigstilt og ga et merforbruk på 7 000 kroner netto.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001323
Prosjektnavn: Oppgradering av kommunale veger
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020		5 000	5 000	Kst.sak 21/20
2021				
Sum bevilget			5 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	2 699		2 699	
Sum tidligere år	2 699	0	2 699	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	1	0	1	
Sum 2021	1	0	1	
Sum regnskapsført			2 700	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	2 300	
Prognose gjenstående arbeid 2021	2 300	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Arbeidet utføres av Åge Haverstad AS. Ferdigstillelse senest i løpet av juni 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001324

Prosjektnavn: Aurvoll skole - Automatiske døråpnere og adgangskontroll

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:

2021

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

2021

Kommentarer

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	640		640	
Sum bevilget			640	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	640	
Prognose gjenstående arbeid 2021	640	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet blir planlagt og utført i løpet av året.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001325	
Prosjektnavn:	Vidarheim barnehage - Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	750		750	
Sum bevilget			750	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	750	
Prognose gjenstående arbeid 2021	750	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektering og planlegging starter nå. Selve utførelsen blir etter sommerferien.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001326	
Prosjektnavn:	Bakketun - Fasadeoppgradering midtre inngangsparti	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	500		500	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	500	
Prognose gjenstående arbeid 2021	500	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektering og prisinnhenting på vinduer starter i april. Planlagt bestilling av vinduer med levering i august. Det vurderes om vaktmestergruppa skal stå for montering av vinduene.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001327	
Prosjektnavn:	ENØK-tiltak kommunale bygg	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	2 180		2 180	
Sum bevilget			2 180	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	2 180	
Prognose gjenstående arbeid 2021	2 180	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prioriteringer blir satt opp og Entera er engasjert på rammeavtale angående lys og el. Nye vinduer og andre enøktiltak blir sendt ut på tilbud. Prosjektet blir ferdigstilt i år

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001328	
Prosjektnavn:	4-G nett heisalarmer	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	350		350	
Sum bevilget			350	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	2	0	2	
Sum 2021	2	0	2	
Sum regnskapsført			2	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	348
Prognose gjenstående arbeid 2021	348
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet blir satt ut på konkurranse og utført av den som gir det mest fordelaktige tilbudet. Ferdigstilles i 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001329

Prosjektnavn: Tretten kontorbygg - Lydisolering og oppgradering kontorer

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2021	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	750		750	
Sum bevilget			750	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	750	
Prognose gjenstående arbeid 2021	750	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Oppgradering av kontorer vil bli utført i løpet av året. Tetting av dører, utskifting av noe gammelt belegg og diverse andre oppgraderinger innenfor de økonomiske rammer.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001330	
Prosjektnavn:	Tretten kontorbygg - Utskifting vinduer 1982-bygget	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	600		600	
Sum bevilget			600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	2	0	2	
Sum 2021	2	0	2	
Sum regnskapsført			2	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	598
Prognose gjenstående arbeid 2021	598
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er gjennomgått på stedet og utskifting av vinduer skal ut på konkurranse. Vil bli utført i år innenfor de gitte rammer.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001331	
Prosjektnavn:	Tingberg - Solavskjerming 1915-bygget og 1995-bygget	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	700		700	
Sum bevilget			700	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	700	
Prognose gjenstående arbeid 2021	700	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Det blir innhentet tilbud til etter sommerferien. Monteres fortløpende. Gjennomføres innefor de gitte rammer.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001332	
Prosjektnavn:	Solvang skole - Klappseter i amfi	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	850		850	
Sum bevilget			850	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	793	0	793	
Sum 2021	793	0	793	
Sum regnskapsført			793	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	57
Prognose gjenstående arbeid 2021	0
Differanse	57

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Det ble omdisponert 110' til innvendig solskjerming Fsk.sak 8/21. Prosjektet er utført og blir sluttrapportert. Prosjektet viser et mindreforbruk på 57 000 kroner.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001333

Prosjektnavn: Øyer ungdomsskole - Asfaltering inngangspartier og furulunden

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:

2021

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

2021

Kommentarer

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	400		400	
Sum bevilget			400	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	400
Prognose gjenstående arbeid 2021	400
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Arbeidene vil bli utført på våre rammeavtaler i løpet av sommeren / høsten.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001334
Prosjektnavn: Tingberg - Oppgradering samfunnshussalen
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2021	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	150		150	
Sum bevilget			150	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	150	
Prognose gjenstående arbeid 2021	150	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet vil innlede med at en interiørarkitekt gjennomgår salen og ser på muligheter.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001335
Prosjektnavn: Utvendig solavskjerming Granrudtorget (Kommunale leiligheter)
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2021	
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	150		150	
Sum bevilget			150	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	150	
Prognose gjenstående arbeid 2021	150	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Antall og omfang avklares og utføres i løpet av høsten innenfor de gitte rammer

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001336	
Prosjektnavn:	Tretten kirke - Varmestyring	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	100		100	
Sum bevilget			100	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	100	
Prognose gjenstående arbeid 2021	100	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjekteres og utføres høsten 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001337

Prosjektnavn: Øyer kirke - Oppgradering varmeovner

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:

2021

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

2021

Kommentarer

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	140		140	
Sum bevilget			140	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	140	
Prognose gjenstående arbeid 2021	140	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjekteres og velger løsning for utførelse høsten 2021.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001338	
Prosjektnavn:	Tingberg boligfelt - Opparbeidelse/sikring lekeplass	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	300		300	
Sum bevilget			300	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	300	
Prognose gjenstående arbeid 2021	300	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Lydrapport for utestøy vil bli foretatt samt sikring av området mot vegen.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001339

Prosjektnavn: Øyer helsehus - Oppgradering heiser

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:

2021

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

2021

Kommentarer

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021		340	340	Kst. sak 13/21 - Omdisponerte midler
Sum bevilget			340	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	164	0	164	
Sum 2021	164	0	164	
Sum regnskapsført			164	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	176
Prognose gjenstående arbeid 2021	176
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er i sluttfasen. Ble høyere kostnad enn forventet på grunn av kabelsskift i den ene heisen. Håper uansett å gjennomføre prosjektet innenfor rammen.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	Nytt	
Prosjektnavn:	Øyer kirke - tårn og tårnluker	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:	2021	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021		1 525	1 525	Kst.sak 60/21. kr 730.800 av budsjett dekkes av tilskudd fra Riksantikvaren.
Sum bevilget			1 525	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
Sum 2021	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 525	
Prognose gjenstående arbeid 2021	1 525	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Det vises til Kst.sak 60/21 (29. april)

Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 007311
Prosjektnavn: Utbygging Skriua (Støyskjerm)
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale
Planlagt ferdig: 2021

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2016	500		500	
2017	0		0	
2018	800		800	
2019	2 300		2 300	
2020	3 000		3 000	
2021	0		0	
Sum bevilget			6 600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	154	0	154	Ført prosjekt 007310 i Agresso
2017	204	0	204	Ført prosjekt 007310 i Agresso
2018	343	0	343	
2019	112	0	112	
2020	275	0	275	
Sum tidligere år	1 088	0	1 088	
Inneværende år				
T.o.m. 1. tertial	55	0	55	
Sum 2021	55	0	55	
Sum regnskapsført			1 143	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	5 457	
Prognose gjenstående arbeid 2021	5 307	
Differanse	150	

Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Støyskjermen legges ut på konkurranse før ferien med utførelse og ferdigstilling høsten 2021. Kr 150.000 foreslås omdisponert til prosjekt 001316 (Solvang skole - varmegarasje for hjelpemidler).