

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006013

Prosjektnavn: VA - Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS - Øyer kommune

Tidligere prosjekt 006012 (Økt kapasitet og vannforsyning H5-H8) og prosjekt 006013 (Ny VA-streng Ihle-Panorama)

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:

2016

Anbud:

Nei

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

Kommentarer

Forprosjekt

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2016	0		0	
2017	0	19 000	19 000	KS-sak 1/17, 26.01.2017
2018	0		0	
2019	15 000		15 000	
2020	0	-32 727	-32 727	Kst.sak 47/2020 (Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS)
<b>Sum bevilget</b>			<b>1 273</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Netto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	553	0	553	
2017	453	0	453	
2018	0	0	0	
2019	19	0	19	
2020	22	0	22	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>1 047</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>Sum 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>1 047</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	226
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>150</b>
<b>Differanse</b>	<b>76</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Det vises til KS-sak 47/20, Utbyggingsavtale mellom Sørbygda Infra AS og Øyer kommune, for etablering av nødvendig VA-hovedledningsnett med tilhørende installasjoner for utbygging av hytteområdene H1 b-d og H5-H8. I Kst.sak 1/17 vedtok kommunestyret forskuttering av midler til gjennomføring av anlegget. I Kst.sak 47/20 ble dette endret til at det ble inngått utbyggingsavtale hvor utbygger oppfører anlegget i egenregi. Ferdigstilt anlegg overtas av kommunen for kommunal drift og vedlikehold. Kommunens kostnader for kontroll, estimert til kr 600.000, kreves dekket av Sørbygda Infra AS gjennom avtalen. Resterende påløpt/budsjettert investeringskostnad kan ikke belastes utbygger, og dekkes av Øyer kommune. Lite sansynlig at alt blir ferdig i 2021.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006014  
Prosjektnavn: Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:   
Anbud:   
Anbudstype:   
Planlagt ferdig:

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	3 500		3 500	
2018	100		100	
2019	0		0	
2020	400		400	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>4 000</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Netto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
2018	0	0	0	
2019	0	0	0	
2020	100	0	100	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>Sum 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>100</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	3 900
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>300</b>
<b>Differanse</b>	<b>3 600</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Tilstandsundersøkelse ble gjennomført høsten 2020. Videre arbeid stipulert utført etter funn ved undersøkelse er ca kr 300.000. Disse arbeidene blir utført nå i mai.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006017  
Prosjektnavn: Rehab. ledningsnett Øvregate  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig: 2020


### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2019	4 000		4 000	
2020	0		0	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>4 000</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	158		158	
2020	1 868		1 868	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>	<b>2 026</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>Sum 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>2 026</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 974
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	20
<b>Differanse</b>	<b>1 954</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Anlegg Øst AS har ferdige med sine arbeider. Prosjektet er ferdigstilt, ettårsbefaring og eventuelt noen småting som må gjøres, stipulert til 20 tusen kroner. Sluttrapporteres senere.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006018

Prosjektnavn: Høydebasseng Øyer/Hafjell

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2020

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

Kommentarer

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2019	200		200	
2020	0		0	
2021	4 000		4 000	
<b>Sum bevilget</b>			<b>4 200</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	118	0	118	
<b>Sum 2021</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>118</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	4 082	
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>4 082</b>	Overføres til pro.nr. 006020
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Forprosjekt er gjennomført og sett i sammenheng med en helhetlig plan for VA. Dette prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 006020 (Hovedledningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell) og bevilgede midler føres over dit. Regnskapsførte bilag 2021 omposteres til prosjektnummer 006020. Totalkostnaden for dette prosjektet vil overskride bevilget ramme med ca 3 til 4 mil. Økte kostnader vil bli lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022. Arbeider avventes til investeringsbudsjett for 2022 blir politisk behandlet i juni.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006020	
Prosjektnavn:	Hovedledningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2020	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2019	50		50	
2020	100		100	
2021	1 000		1 000	
<b>Sum bevilget</b>			<b>1 150</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	36		36	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>Sum 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>36</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 114	
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>1 114</b>	
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Forprosjekt gjennomført i 2020 og sett i sammenheng med en helhetlig plan for VA. Prosjekt 006018 og 006020 må sees i sammenheng. Midler fra prosjektnummer 006018 overføres hit. Totalkostnaden for dette prosjektet vil overskride bevilget ramme med ca 3 til 4 mil. Økte kostnader vil bli lagt inn i investeringsbudsjettet for 2022. Videre arbeider forventes til investeringsbudsjett for 2022 blir politisk behandlet i juni.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006021	
Prosjektnavn:	Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl. Haug - Øyer kirke	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2020	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	200		200	
2020	0		0	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>200</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>Sum 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>0</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	200	
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>200</b>	
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Forprosjekt vil bli gjennomført i 2021 sett i sammenheng med en helhetlig plan for VA. Brannvann til Øyer kirke bortfaller så forprosjektet synliggjør at det ikke blir utført på nåværende tidspunkt.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006025  
Prosjektnavn: Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen)  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig:

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	100		100	
2020	0		0	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>100</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>0</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	100
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>100</b>
<b>Differanse</b>	<b>0</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Forprosjekt vil bli gjennomført i løpet av 2021 og sett i sammenheng med en helhetlig plan for VA. Konklusjon angående videre muligheter er ikke tatt.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006106  
Prosjektnavn: Oppgradering Tretten RA  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig:


### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2017	5 000		5 000	
2018	5 250		5 250	
2019	0		0	
2020	0		0	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>10 250</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	272		272	
2018	483		483	
2019	0		0	
2020	84		84	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>Sum 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>839</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	9 411
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>100</b>
<b>Differanse</b>	<b>9 311</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Det blir ingen bevegelser i dette prosjektet før ny avtale med Lillehammer er på plass angående overføring til Lillehammer renseanlegg. Det vil etter det komme egen sak. Prognosen på kr 100.000 er lønn til utredning.



## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006200  
Prosjektnavn: Rehabilitering kummer og ledningstrekk Øyer/Tretten  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig: 2020

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	1 000		1 000	
2021	1 000		1 000	
<b>Sum bevilget</b>			<b>2 000</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	433	0	433	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>433</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 567	
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>1 567</b>	
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Vil bli utført i 2021 som flere enkeltprosjekter samlet til ett.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006201  
Prosjektnavn: Avløpstiltak sammen med Lillehammer  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig:

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	2 000		2 000	
2021	2 000		2 000	
<b>Sum bevilget</b>			<b>4 000</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>0</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	4 000
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>0</b>
<b>Differanse</b>	<b>4 000</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Det blir ingen bevegelser i dette prosjektet før ny avtale med Lillehammer er på plass angående overføring til Lillehammer renseanlegg. Det vil etter det komme egen sak.

## Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006202  
Prosjektnavn: Rehabilitering av kummer og ledningstrekk gjenstående del Lyngvegen  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2020  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig: 2021

Kommentarer

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	3 500		3 500	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>3 500</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	3 845	0	3 845	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>3 845</b>	<b>0</b>	<b>3 845</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	56	0	56	
<b>2021</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>3 901</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2020	-401	Sees i sammenheng med prosjekt 006204
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>-401</b>	
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er tildelt Åge Haverstad AS og ble ferdigstilt i desember 2020, unntatt asfaltering som utføres i juni 2021. Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 006204 (Rehabilitering Skogvegen). Anbudet fra leverandør gjelder begge prosjekter og prosjektene blir fakturert fra leverandør under ett. Samlet er det prognose balanse på prosjektene.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006204  
Prosjektnavn: Rehabilitering kummer og ledningstrekk Skogvegen  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig: 2021

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	8 500		8 500	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>8 500</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	6 183	0	6 183	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>6 183</b>	<b>0</b>	<b>6 183</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	88	0	88	
<b>2021</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>6 271</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	2 229	Sees i sammenheng med prosjekt 006202
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>1 828</b>	
<b>Differanse</b>	<b>401</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektet er tildelt Åge Haverstad AS og ble ferdigstilt i desember 2020, unntatt asfaltering som utføres i juni 2021. Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 006202 (Rehabilitering av kummer og ledningstrekk Lyngvegen). Anbudet fra leverandør gjelder begge prosjekter og prosjektene blir fakturert fra leverandør under ett. Samlet er det prognose balanse på prosjektene.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006205  
Prosjektnavn: Vannverk 4G-nett (Driftsovervåking)  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig: 2021

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	1 400		1 400	
2021	0		0	
<b>Sum bevilget</b>			<b>1 400</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	340	0	340	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	764	0	764	
<b>2021</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>1 104</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	296	
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>296</b>	
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Ferdigstilles i løpet av 2021.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006206	
Prosjektnavn:	Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen)	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	2 000		2 000	
<b>Sum bevilget</b>			<b>2 000</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	33	0	33	
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>33</b>	

### Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 967	
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>1 967</b>	
<b>Differanse</b>	<b>0</b>	

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Prosjektets omfang er avklart og det viser seg at det trengs en ekstrabevilgning i investeringsbudsjettet for 2022 på ca 1 mil for å komme i mål økonomisk.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006207  
Prosjektnavn: Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veier  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2021  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig:

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	600		600	
<b>Sum bevilget</b>			<b>600</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>0</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	600
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>600</b>
<b>Differanse</b>	<b>0</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Her er vi litt usikre på videre fremdrift med Nye Veier på nåværende tidspunkt.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006208	
Prosjektnavn:	Lastebil med kran	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Anbud:		
Anbudstype:		
Planlagt ferdig:		

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	1 200		1 200	
<b>Sum bevilget</b>			<b>1 200</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>0</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	1 200
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>1 200</b>
<b>Differanse</b>	<b>0</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Investering foretas våren 2021 innenfor gjeldende økonomiske ramme.



## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006209  
Prosjektnavn: Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2021  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig:

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	200		200	
<b>Sum bevilget</b>			<b>200</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	0	0	0	
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>0</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	200
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>200</b>
<b>Differanse</b>	<b>0</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Forprosjektet ferdigstilles og vurdering av videre tiltak blir gjort.

## Oppfølging av investeringsprosjekt 2021

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006210  
Prosjektnavn: Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja  
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2021  
Anbud:  
Anbudstype:  
Planlagt ferdig:

### Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	200		200	
<b>Sum bevilget</b>			<b>200</b>	

### Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
<b>Sum tidligere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inneværende år</b>				
T.o.m. 1. tertial	124	0	124	
<b>2021</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	
<b>Sum regnskapsført</b>			<b>124</b>	

### Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. tertial 2021	76
<b>Prognose gjenstående arbeid 2021</b>	<b>76</b>
<b>Differanse</b>	<b>0</b>

### Prosjektleders kommentar per 1. tertial 2021

Forprosjektet er ferdig og videre tiltak besluttes.