

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006013
Prosjektnavn:	VA - Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS - Øyer kommune Tidligere prosjekt 006012 (Økt kapasitet og vannforsyning H5-H8) og prosjekt 006013 (Ny VA-streng Ihle-Panorama)
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud
Oppstart:	2016
Planlagt ferdig:	2022
	Kommentarer
	Forprosjekt

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2016	0	0	0	
2017	0	19 000	19 000	KS-sak 1/17, 26.01.2017
2018	0	0	0	
2019	15 000	0	15 000	
2020	0	-32 727	-32 727	Kst.sak 47/2020 (Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS)
2021	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum bevilget			1 273	

Regnskap

Tidligere år	Netto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	553	0	553	
2017	453	0	453	
2018	0	0	0	
2019	19	0	19	
2020	22	0	22	
2021	0	0	0	
Sum tidligere år	1 047	0	1 047	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
Sum 2022	0	0	0	

Sum regnskapsført **1 047**

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	226
Prognose gjenværende arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	226

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Det vises til KS-sak 47/20, Utbyggingsavtale mellom Sørbygda Infra AS og Øyer kommune, for etablering av nødvendig VA-hovedledningsnett med tilhørende installasjoner for utbygging av hytteområdene H1 b-d og H5-H8. I Kst.sak 1/17 vedtok kommunestyret forskuttering av midler til gjennomføring av anlegget. I Kst.sak 47/20 ble dette endret til at det ble inngått utbyggingsavtale hvor utbygger oppfører anlegget i egenregi. Ferdigstilt anlegg overtas av kommunen for kommunal drift og vedlikehold. Kommunens påløpte kostnader for forprosjekt på kr 673.400, kreves dekket av Sørbygda Infra AS gjennom avtalen. Blir ferdigstilt høst 2022.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006020
Prosjektnavn: **Hovedledningsnett /høydebasseng Øyer/Hafjell**
Av praktiske årsaker er prosjekt 006018 (Høydebasseng Øyer/Hafjell) og prosjekt 006020 (Hovedledningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell) slått sammen til ett prosjekt
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Planlagt ferdig:	2024	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	250		250	
2020	100		100	
2021	5 000		5 000	
2022	9 000		9 000	
Sum bevilget			14 350	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	36	0	36	
2021	316	0	316	
Sum tidligere år	352	0	352	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	76	0	76	
Sum 2022	76	0	76	
Sum regnskapsført			428	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	13 922	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	200	Prosjektledelse/prosjektering
Differanse	13 722	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Forprosjekt er gjennomført og det jobbes nå med grunneieravtale. Det arbeides med flere alternativer og mot flere grunneiere. Utførelse/gjennomføring 2023/2024

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006021

Prosjektnavn: Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl. Haug - Øyer kirke

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

		Kommentarer
Oppstart:	2020	
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	200		200	
2020	0		0	
2021	0		0	
2022	0		0	
Sum bevilget			200	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
2021	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
Sum 2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	200	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0	
Differanse	200	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Ses i sammenheng med en hovedplan for VA. Brannvann til Øyer kirke bortfaller så forprosjektet synliggjør at det ikke blir utført på nåværende tidspunkt.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006025
Prosjektnavn: Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen)
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2019	100		100	
2020	0		0	
2021	0		0	
2022	0		0	
Sum bevilget			100	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
2021	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	100
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	100

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Ses i sammenheng med hovedplan for VA. Konklusjon angående videre muligheter er ikke tatt.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006106
 Prosjektnavn: Oppgradering Tretten RA
 Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
 Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgnings sak
2017	5 000	0	5 000	
2018	5 250	0	5 250	
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
2021	0	-9 311	-9 311	Kst.sak 67/21
2022	0	0	0	

Sum bevilget 939

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	272		272	
2018	483		483	
2019	0		0	
2020	84		84	
2021	0		0	
Sum tidligere år	839	0	839	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
Sum 2022	0	0	0	

Sum regnskapsført 839

Gjenværende bevilgning

Kommentarer

Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	100	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0	
Differanse	100	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Ny utslippstillatelse innebærer at tretten rensesanlegg skal nedlegges innen 31.12.2024. Nørdvendige tiltak er medtatt i investeringsplan for 2026.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006201
Prosjektnavn: Avløpstiltak sammen med Lillehammer
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:

Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2020	2 000		2 000	
2021	2 000		2 000	
2022	4 000		4 000	
Sum bevilget			8 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	0	0	0	
2021	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	8 000
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	8 000

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Det blir ingen bevegelser i dette prosjektet før ny avtale med Lillehammer er på plass angående overføring til Lillehammer renseanlegg. Kostnader anslått i investeringsplan 2023-2026. Det vil etter det komme egen sak.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006206	
Prosjektnavn:	Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen)	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Planlagt ferdig:	2022	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	2 000		2 000	
2022	1 700		1 700	
Sum bevilget			3 700	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	118	0	118	
Sum tidligere år	118	0	118	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	164	0	164	
2022	164	0	164	
Sum regnskapsført			282	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	3 418	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	3 000	
Differanse	418	restarbeider utføres 2023

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Prosjektets omfang ble avklart i 2021, og det ble foretatt ekstra bevilgning i budsjettet for 2022. Utføres høst 2022. Avventer avklaring etter avholdt anbudskonkurranse.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006207
Prosjektnavn: Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veier
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:

2021

Planlagt ferdig:

Kommentarer

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	600		600	
2022			0	
Sum bevilget			600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	600
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	600

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Avhenger av fremdrift ny E6. Ingen kostnader i 2022.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006209
Prosjektnavn: Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2021
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	200		200	
2022	0		0	
Sum bevilget			200	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	51	0	51	
Sum tidligere år	51	0	51	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			51	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	149
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	149

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Forprosjektet utsettes og ses i sammenheng med ev. planer for Hafjell Arena. Det er avsatt midler til gjennomføring rehab. i 2023.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006210
Prosjektnavn: Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2021
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2021	200		200	
2022	0		0	
Sum bevilget			200	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	124	0	124	
Sum tidligere år	124	0	124	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			124	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	76
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	76

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Forberedende undersøkelser er gjennomført og videre fremdrift avhenger av planer i Kongsvegen 65. Det er avsatt 2 mill. i investeringsplan for 2023. Det foreligger planer om salg av tomt. Utbygger har ytret ønske om rask igangsetting så egen sak vil bli fremmet dersom gjennomføring skal igangsettes 2022.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006211	
Prosjektnavn:	Avløpspumpestasjon Granrudmoen	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2022	Kommentarer
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	8 500		8 500	
Sum bevilget			8 500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	520	0	520	
2022	520	0	520	
Sum regnskapsført			520	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	7 980	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	1 200	
Differanse	6 780	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Konkuransegrunnlag under utarbeidelse. Forberedende arbeider for strømtilførsel inkl. ny nettstasjon gjennomføres. Anleggsstart vinter/vår 2023. Ferdigstilles 2023. Usikkerhet rundt kostnadsbildet, anslått økte kostnader 5-6 mill. kr. Egen sak fremmes når anbud er mottatt og sikrere kostnadsoversikt foreligger.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006212	
Prosjektnavn:	Langvik pumpestasjon - heve gulv	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2022	Kommentarer
Planlagt ferdig:		

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	600		600	
Sum bevilget			600	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	600	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0	Utsettes til 2023
Differanse	600	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Ses på i sammen med skifte av pumper i 2023. Utsettes til 2023.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006213	
Prosjektnavn:	PLS- Pellestova pumpestasjon	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2022	Kommentarer
Planlagt ferdig:	2022	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	300		300	
Sum bevilget			300	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	300	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0	
Differanse	300	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Tilbud mottatt. Vurderes i forhold til økt kapasitetsbehov(utbygging Pellestova). Større pumper vil kreve annen type PLS. Utføres i 2023.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006214	
Prosjektnavn:	Rehab VA-nett Klokkestien	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2022	Kommentarer
Planlagt ferdig:	2023	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	4 800		4 800	
Sum bevilget			4 800	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	228	0	228	
2022	228	0	228	
Sum regnskapsført			228	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	4 572	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	200	Ny utlysning anbud høst 2022
Differanse	4 372	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Tilbudsfrist anbudskonkuranse 10.06.2022. Ingen tilbud mottatt og gjennomføring utsatt til 2023

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006215
Prosjektnavn: Overføringsledning avløp G/S-veg Mosåa PS-Hunder
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:

Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	20 000		20 000	
Sum bevilget			20 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	20 000
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	0
Differanse	20 000

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Avhenger av fremdrift ny E6. Ikke til utførelse i 2022.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006216	
Prosjektnavn:	Vannpumper Jaer og Svegården HB	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2022	Kommentarer
Planlagt ferdig:	2022	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	500		500	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	441	0	441	
2022	441	0	441	
Sum regnskapsført			441	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	59
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	59
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Pumper er montert og sluttavregning gjenstår.

Oppfølging av investeringsprosjekt 2022

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006217	
Prosjektnavn:	Ny PH justering Tretten vannverk	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2022	Kommentarer
Planlagt ferdig:	2022	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2022	200		200	
Sum bevilget			200	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
	0	0	0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
T.o.m. 2. tertial	0	0	0	
2022	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 2. tertial 2022	200	
Prognose gjenstående arbeider/ kostnader i 2022	100	
Differanse	100	

Prosjektleders kommentar per 2. tertial 2022

Under arbeid. Koordineres med pågående arbeider hovedplan VA.