



Øyer kommune
virksomhet EIENDOM og ANLEGG

Fordelingsliste:

Øyer kommune:

- formannskapet
- rådmann Sveinar Kildal
- virksomhetsleder Vestlund/Orretun, Heidi Melby (HM)
- virksomhetsleder E & A, Torstein Hansen (TH)
- vaktmester Helge Haugerud (HH)
- byggekomite for Vidarheim bhg (BK): Anne Aronsveen (AA)

Rådgivere:

- (ARK) - Atelier 4 AS, David O Furuli (DOF)
- (RIB) - Cowi AS, Torstein Homb (THO)
- (RIV) - Erichsen & Horgen AS, Torbjørn Nordgård (TNO)
- (RIE) - Norconsult AS, Torbjørn Ringsrud (TR)

Entreprenører:

- Evensen & Evensen AS (EE), Petter Evensen (PE)
-----«-----, Svein Erik Besserud (SEB)
- GK Rør AS (GK), Karin Rognstad (KR)
- Lillehammer Ventilasjon AS (LV), Morten Knarrum (MK)
- Skogvang Installasjon AS (SI), Dag Ring (DR)
-----«-----, Pål Graedler (PG)

REFERAT NR 1

BYGGEPLASSMØTE FOR VIDARHEIM BHG (OPPSTARTSMØTE)

Til stede:

Petter Evensen (EE)	Svein Erik Besserud (EE)	Karin Rognstad (GK)
Morten Knarrum (LV)	Dag Ring (SI)	Pål Graedler (SI)
Bjørn Johansen (SI)	David O Furuli (ARK)	Torbjørn Nordgård (RIV)
Torbjørn Ringsrud (RIE)		

Forfall/Fritak:

Dato:

Mandag	27.01.2014	Kl 1200 - 1400
--------	------------	----------------

Referent:

Jostein Synstrud (BL)

SAKSBEHANDLING


Post	Sak	Beskrivelse	Ansvar
1.00	1.01	<u>Nye saker</u> Åpning/velkomst BL åpnet møtet og ønsket velkommen til oppstartsmøte for ombygging av Vidarheim skole til barnehage. Hensikten med møtet var å samle alle entreprenører og rådgivere for å gå gjennom prosjektet på bygget for å gjøre seg litt mer kjent med forholdene, samt å diskutere forhold som har betydning for framdrifta. Deretter ble ordet gitt til entreprenører/rådgivere.	ALLE

1.02	Spørsmål fra EE Hvor ønsker GK å starte opp med arbeidene? Det er viktig å begynne på rett sted ettersom det i dette prosjektet vil være rørleggerarbeidene som er framdriftsstyrende. EE ønsker at de tekniske entreprenørene snarest merker av for kjerneboringer og slissing for egne arbeider, slik at disse arbeidene kan startes opp.	EE LV, GK	
1.03	Formaliteter ved korrespondanse og endringer Det aller meste er avtalt i avklarende/kontraktsmøte med de respektive entreprenørene. Endringer som utarbeides av rådgiver sendes entreprenør for prising, med kopi til BL. Priset endring sendes fra entreprenør til BL med kopi til rådgiver. Endringsmeldinger/krav fra entreprenør sendes rådgiver med kopi til BL.	ENTR/ RI'er	
1.04	Arbeidstegninger/adresseliste EE ønsker: 3 x av alle arbeidstegninger ARK./RIB 2 x av arbeidstegninger RIV/RIE. GK ønsker: 2 x av arbeidstegninger for egne arbeider. SK ønsker: 2 x av arbeidstegninger for egne arbeider. LV ønsker: 2 x av arbeidstegninger for egne arbeider. BL ønsker: 1 x av samtlige arbeidstegninger. Tegningene bes sendt respektive firma's kontoradresser. Aktørene ønsker adresseliste, BL utarbeider og sender ut	ALLE RÅDG. BL	
1.05	Igangsettingstillatelse/framdrift etc Igangsettingstillatelse er ikke gitt, men innvendige rivingsarbeider kan starte opp uavhengig av denne. De entreprenører som ikke har sendt nødvendig dokumentasjon over til ARK bes gjøre dette snarest. Byggeplassens gårds- og bruksnummer og adresse er: Gnr 54, bnr 2, Kramprudvegen 9, 2636 Øyer. HMS-erklæringer leveres på neste byggemøte. Omforent framdriftsplan blir utarbeidet i nær framtid. Utgangspunktet er som nevnt i kontraktsmøtene at bygget er ferdig 10. juli, og utomhusarbeidene 1. august 2014.	ALLE ALLE ALLE	
1.06	INFO fra rådgivergruppen RIE/RIV orienterte kort om arbeidene, det ble enighet om at entreprenørene førstkommande mandag i felleskap går næyere gjennom tegninger og beskrivelse på byggeplassen.	ENTR RI'er	
1.07	INFO fra EE EE vil plassere avfallscontainere for sortering av rivingsavfall under overbygg på øversida av bygget, samt skissere opp en riggplan.		

		Hovedinngangen til bygget blir på øversida. Det vil bli slått opp personallister, som arbeiderne må følge opp ved å skrive seg inn/ut for byggeplassen Toaletter/garderober/spiserom/anleggskontor blir på tilviste rom i 2. etg i gamlebygget.	ALLE
	1.08	<p>Eventuelt <u>Utkobling av strømkurser ved riving.</u> Det må påregnes at deler av bygget i perioder blir strømløst. Det må da etableres provisorisk varme for å unngå eventuelle frostskafer.</p> <p><u>Brannalarmen</u> Det er optiske detektorer, og disse vil mest sannsynlig løse ut pga støv ved riving. Samtidig vil hele det gamle anlegget før eller senere måtte kobles helt ut. Byggherren vil ta dette opp med sitt forsikringsselskap.</p> <p><u>Behov for støtte av vaktmester</u> Det kan forekomme at entreprenørene kan ha behov for støtte fra lokalkjent vaktmester når det avstenging av vann, utkobling av strømkurser og annet. Vaktmester Helge Haugerud kan da kontaktes på mobil 976 90 130. Han vil også være tilstede på byggeplassen, og følge med byggingen av de tekniske anleggene, og gjøre seg kjent med disse dette med tanke på framtidig drift og vedlikehold</p>	SK/EE BL INFO TIL ALLE

Neste møte: Onsdag 5. februar 2014 kl 1200 på anleggskontoret/byggeplassen.

Øyer, den 29.01.2014


Jøstein Synstrud
byggeleder

ADRESSELISTE

Prosjekt: Vidarheim bhg

29.01.2014

FIRMA	KONTAKTPERS.	ADRESSE	TELEFON	TELEFAX	MOBIL	E-post
Tiltakshaver:						
Øyer kommune		Tingberg 2636 Øyer	61 26 81 00	61 26 81 50		postmottak@oyer.kommune.no
Byggekomite (BK)						
Politisk valgt medlem	Anne Aronsveen	Klokkerstien 2, 2636 Øyer			917 38 552	a.aronsveen@bbnett.no
Virksomhetsleder Vestlund bhg	Heidi Melby		61 27 81 05		904 04 375	heidi.melby@oyer.kommune.no
Virksomhetsleder Eiendom & Anlegg	Torstein Hansen	Kongsvegen 325, 2636 Øyer	61 26 81 34		951 77 726	torstein.hansen@oyer.kommune.no
Byggeleder (BL)	J. Synstrud	Kongsvegen 325, 2636 Øyer	61 26 81 44		913 71 723	jostein.synstrud@oyer.kommune.no
Prosjektleder:						
Øyer kommune	J. Synstrud	Kongsvegen 325, 2636 Øyer	61 26 81 44		913 71 723	jostein.synstrud@oyer.kommune.no
Prosjekterende:						
ARK	David O Furuli Stein Vegard Øyer	Fåberggt. 131 2615 Lillehammer	61 25 47 00		467 92 350 918 29 774	dof@atelier4.no vegard@atelier4.no
LARK	David O Furuli Stein V Øyer	Fåberggt. 131 2615 Lillehammer	61 25 47 00		467 92 350 918 29 774	dof@atelier4.no vegard@atelier4.no

ADRESSELISTE

Prosjekt:		Vidarheim bhg				29.01.2014
RIAku	Atelier 4 AS	Stein Vegard Øyer David O Furuli	Fåberggt. 131 2615 Lillehammer	61 25 47 00		vegard@atelier4.no
RIB	COWI AS	Torstein Homb Karin Opheim	Storgt 112, Pb 310, 2602 Lillehammer			dof@atelier4.no tho@cowi.no ko@cowi.no
RIV	Erichsen & Horgen AS	Torbjørn Nordgård Haakon Halla	Elvegata 19, 2609 Lillehammer	61 27 59 00		tno@erichsen-horgen.no
RIE	Norconsult AS	Odd Arne Strandheim Torbjørn Ringsrud	Elvegata 19, 2609 Lillehammer	61 22 79 00	61 22 79 01	Odd.arne.strandheim@norconsult.c om torbjorn.ringsrud@norconsult.com
RIBr	COWI AS	Ingunn Rundtom Børge Taraldsen	Storgt 112, Pb 310, 2602 Lillehammer			lnru@cowi.no bota@cowi.no
	Entreprenører:					
BYGG	Evensen & Evensen AS	Petter Evensen Svein E Besserud	Pb 2013 Aretta 2606 Lillehammer			evensen@ee.no besserud@ee.no
RØR	GK Rør AS	Karin Rognstad	Storgt 178 2615 Lillehammer			Karin.rognstad@gk.no
VENT	Lillehammer Ventilasjon AS	Morten Knarrum	Pb 1181 Skurva 2605 Lillehammer			Morten.knarrum@lhmr-vent.no
EL	Skogvang Elektro AS	Dag Ring	Gausdalsvegen 1584 2651 Ø Gausdal			dag@skogvang.no
HEIS	Access Vital AS	Jens Terje Moen	Pb 430 2303 Hamar			jtm@accessvital.no

ADRESSELISTE

Prosjekt:	Vidarheim bhg	29.01.2014
------------------	---------------	------------

ANDRE	Vaktmester Vidarheim	Helge Haugerud				976 90 130	Helge.haugerud@oyer.kommune.no