

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006012
Prosjektnavn: Økt kapasitet vannforsyning (H5-H8)
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2016
Anbud: Nei
Anbudstype:
Planlagt ferdig: Usikkert

Forprosjekt

Avhengig av avtale om privat finansiering

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 2016 | 0 | | 0 | |
| 2017 | 0 | 8 000 | 8 000 | KS-sak 1/17, 26.01.2017 |
| 2018 | 0 | | 0 | |

Sum bevilget 8 000

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 2016 | 314 | 0 | 314 | Kostnader forprosjekt |
| 2017 | 247 | 0 | 247 | Detaljprosj. Bjørge HB til Kringleåslia HB |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 561 | 0 | 561 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 0 | 0 | 0 | |

Sum regnskapsført 561

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|--------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 7 439 |
| Prognose gjestående arbeid 2018 | 4 000 |
| Differanse | 3 439 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Videre fremdrift avhenger av avtale om finansiering. Utbygger arbeider med å få dette på plass. Forutsatt avtale på plass før sommerferien kan prosjektering og noe anleggsarbeider komme til utførelse i 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006013
Prosjektnavn: Ny VA-streng Ihle-Panorama
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2016
Anbud: Nei
Anbudstype:
Planlagt ferdig: Usikkert

Kommentarer

Forprosjekt

Avhengig av avtale om privat finansiering

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| 2016 | 0 | | 0 | |
| 2017 | 0 | 11 000 | 11 000 | KS-sak 1/17, 26.01.2017 |
| 2018 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 11 000 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2016 | 240 | 0 | 240 | Kostnader forprosjekt |
| 2017 | 206 | 0 | 206 | Kostnader forprosjekt |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 446 | 0 | 446 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum regnskapsført | | | 446 | |

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|--------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 10 554 |
| Prognose gjestående arbeid 2018 | 2 000 |
| Differanse | 8 554 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Videre fremdrift avhenger av avtale om finansiering. Utbygger arbeider med å få dette på plass. Forutsatt avtale på plass før sommerferien kan prosjektering og noe anleggsarbeider komme til utførelse i 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006014
Prosjektnavn: Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

Ikke startet

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2017 | 3 500 | | 3 500 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| 2018 | 100 | | 100 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| Sum bevilget | | | 3 600 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 0 | 0 | 0 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum regnskapsført | | | 0 | |

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|--------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 3 600 |
| Prognose gjenstående arbeid 2018 | 100 |
| Differanse | 3 500 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Kontroll av eksisterende ledning sommer 2018 for vurdering av videre tiltak.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006074
Prosjektnavn: Langvik avløppumpestasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale- Anbud
Planlagt ferdig: 2018

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 2017 | 1 500 | | 1 500 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| 2018 | 0 | | 0 | |

Sum bevilget 1 500

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 231 | 0 | 231 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 231 | 0 | 231 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 251 | 0 | 251 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 251 | 0 | 251 | |

Sum regnskapsført 482

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|--------------------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 1 018 |
| Prognose gjestående arbeid 2018 | 1 399 Regnskap per 31.12 |
| Differanse | -381 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Forventet negativt avvik på ca 400.000,- kr. Hovedårsak til overskridelse er store grunnvannsproblemer på grunn av innsig fra Lågen i byggegrøp. Gravde opp 2 ganger samt leie av grøftekasse (140.000,-) og leie av lensepumper med stor kapasitet (25.000,-)

Oppfølging av investeringsprosjekt

Fall i hele 1000

Prosjektnummer: 006075
Prosjektnavn: Rehab. kummer og ledningstrekk Granrud
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2018 | 4 000 | | 4 000 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| 2018 | | 3 500 | 3 500 | Økt bevilgning KS-sak 42/18 |
| Sum bevilget | | | 7 500 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 0 | 0 | 0 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 185 | 0 | 185 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 185 | 0 | 185 | |
| Sum regnskapsført | | | 185 | |

Gjenværende bevilgning

| | | Kommentarer |
|--|--------------|-------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 7 315 | |
| Prognose gjenstående arbeid 2018 | 7 315 | |
| Differanse | 0 | |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Viser til sak 42/18 i kommunestyret.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006076

Prosjektnavn: Pumpestasjon Bådstø

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2017 | 1 200 | | 1 200 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| 2018 | 300 | | 300 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| Sum bevilget | | | 1 500 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 2 012 | | 2 012 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 2 012 | 0 | 2 012 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 26 | 0 | 26 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 26 | 0 | 26 | |
| Sum regnskapsført | | | 2 038 | |

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|---------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | -538 |
| Prognose gjenstående arbeid 2018 | 474 |
| Differanse | -1 012 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Negativt avvik på i alt ca 1,0 mill kr. Pumpestasjon måtte flyttes lengre nord på grunn av plassproblemer (ca 30 meter forbi kryss til Bådstølykkja). Medførte lengre grøftekostnader og økte kostnader for fjerning av asfalt og reasfaltering. I tillegg var nok budsjettet i utgangspunktet lavt anslått. Arbeider med oppussing og asfaltering av Kongsvegen gjenstår. Fjerning av gammel pumpestasjon er ikke med i dette prosjektet. Kommer opp i senere budsjett etter en vurdering av fremgangsmåte.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006077
Prosjektnavn: Oppgradering driftsovervåking
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Kommentarer

Ikke startet

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2018 | 2 000 | | 2 000 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| | | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 2 000 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 0 | 0 | 0 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum regnskapsført | | | 0 | |

Gjenværende bevilgning

| | | Kommentarer |
|--|--------------|-------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 2 000 | |
| Prognose gjenstående arbeid 2018 | 2 000 | |
| Differanse | 0 | |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Utførelse er under bestilling, utføres i 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 006106
Prosjektnavn: Oppgradering Tretten RA
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| 2017 | 5 000 | | 5 000 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| 2018 | 5 250 | | 5 250 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| Sum bevilget | | | 10 250 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 272 | | 272 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 272 | 0 | 272 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 182 | 0 | 182 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 182 | 0 | 182 | |
| Sum regnskapsført | | | 454 | |

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|--------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 9 796 |
| Prognose gjestående arbeid 2018 | 1 818 |
| Differanse | 7 978 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Forprosjekt ferdigstilles første halvår 2018. Forprosjekt for å komme frem til beste tekniske løsning. Vi ser på muligheten for et fullskalaforsøk med hensyn til luktproblematikk ved overføring av avløp til Lillehammer. Kostnadsestimat 1,5 mil kr.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Fall i hele 1000

Prosjektnummer: 006134

Prosjektnavn: Høydebasseng Romsås/Winge

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2017

Anbud: Ja

Anbudstype: Rammeavtale+konkurranse

Planlagt ferdig: 2018

Kommentarer

Bevilgninger

| | Budsjett/ Økonomiplan | Justeringer budsjett | Bevilget | Kommentarer/ Bevilgningssak |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2017 | 4 000 | | 4 000 | Økonomiplan og årsbudsjett |
| 2018 | 0 | | 0 | |
| Sum bevilget | | | 4 000 | |

Regnskap

| Tidligere år | Brutto regnskap | Øremerkede inntekter | Prosjekt- regnskap | Kommentarer |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2017 | 1 303 | | 1 303 | |
| | | | 0 | |
| Sum tidligere år | 1 303 | 0 | 1 303 | |
| Inneværende år | | | | |
| 1. kvartal | 558 | 0 | 558 | |
| 2. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 3. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| 4. kvartal | 0 | 0 | 0 | |
| Sum 2018 | 558 | 0 | 558 | |
| Sum regnskapsført | | | 1 861 | |

Gjenværende bevilgning

| | Kommentarer |
|--|-------------|
| Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018 | 2 139 |
| Prognose gjestående arbeid 2018 | 2 139 |
| Differanse | 0 |

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Høydebasseng Romsås er på plass. Oppussing og veg gjenstår. Pumpestasjon Winge monteres sommeren 2018.

