

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001066	
Prosjektnavn:	Skole - Kjøp av iPader 2021	
Prosjektansvarlig:		Kommentarer
Oppstart:	2021	
Ferdigstillelse:	2021	

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021	600	230	830	Kst.sak 68/21
Sum bevilget			830	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	833	0	833	
Sum regnskapsført			833	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum			-3	Merforbruk
------------	--	--	-----------	------------

Prosjektleders kommentar

Det ble for 2021 bevilget 830 000 kroner til kjøp/utskifting av iPader på skolene. For Aurvoll ble det kjøpt inn 5 stk. Ipad, for Solvang 120 stk og for Øyer Ungdomsskole 56 stk, totalt 181 iPader.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001070

Prosjektnavn: Velferdsteknologi 2020

Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	500		500	
2021	0		0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	446		446	
2021	60		60	
Sum regnskapsført			506	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-6	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Det er kjøpt inn 10 fallalarmer og GPS. På Bakketun er det gått til anskaffelse av sensorer på utedører. Til ØHH og Bakketun er det kjøpt inn 10 stk iPader til bruk for beboere til kommunikasjon. Til bokollektiv og skjermet avdeling er det gått til anskaffelse av 2 stk robotseler. Det er kjøpt inn utstyr til 2 stk. Motiview sykler. Videre er det anskaffet TV til informasjonstavle i resepsjonen ved ØHH samt skjerm for videooverføring på møterom.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001071

Prosjektnavn: Helse og omsorg - Nye biler

Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	1 400	0	1 400	
2021	0	0	0	
Sum bevilget			1 400	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	626		626	
2021	807		807	
Sum regnskapsført			1 433	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-33	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

I Helse og omsorg er det gått til anskaffelse av en VW Crafter minibuss for transport til dagtilbud, kostnad 807.000 kroner. Videre er det kjøpt inn en Toyota ProAce med HC-rampe for bruk i Miljøtjenester og bofellesskap, kostnad 626.000 kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001220

Prosjektnavn: Øyer kirke - vanntåkeanlegg

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2019	50		50	
2020	0		0	
2021	1 950	-251	1 699	Kr 251.250 omdisponert i Kst.sak 60/21
Sum bevilget			1 749	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	5		5	
2020	0		0	
2021	1 692	-900	792	Kr 900.000 i tilskudd fra Riksantikvaren
2022	54		54	
Sum regnskapsført			851	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum	898			Merforbruk kr 2.000. Tilskuddet fra Riksantikvaren er en del av finansieringen og hensyntas ikke ved beregning av mer-/mindreforbruk
------------	------------	--	--	--

Prosjektleders kommentar

Prosjektet ble iverksatt i 2019 med befaring for å se på muligheter for brannsikring av våre kirker. Etter en gjennomgang av prosjektets kostnadsside ble prosjektet utsatt til 2021. I 2021 var det en tilskuddsordning hos Riksantikvaren som gjorde det mulig å søke om økonomisk tilskudd på inntil 60 % av kostnaden. Øyer kommune fikk 900 tusen kroner til etablering av vanntåkeanlegg i Øyer kirke. Prosjektet ble utført av Thanem Brannsikring AS sammen med Haug & Ruud AS sommeren 2021. Leverandørene ble valgt etter en utsjekk i markedet rundt hvem som hadde de beste løsningene og erfaring fra kirkebygg. Det ble lagt ned en tank ved uthuset nede på parkeringa og rør videre til sakristiet der sentralen for vanntåkeanlegget ble plassert. 251 tusen kroner av opprinnelig budsjett ble omdisponert til reparasjon av skader på tårnet. Sluttregnskapet viser et merforbruk på 2 tusen kroner. Anlegget ble satt i drift i september. I økonomiplanen for 2022-2025 er det i 2024 avsatt midler til vanntåkeanlegg for Tretten kirke.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001228
Prosjektnavn: Øyer samfunnshus - bytte av heis
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2019	800		800	
2020	0		0	
2021	0		0	
Sum bevilget			800	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	54		54	
2020	768		768	
2021	0		0	
Sum regnskapsført			822	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-22	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Det ble i budsjettet for 2019 bevilget 800 tusen kroner til ny heis på Tingberg, da heisen hadde mange driftsstans og var veldig slitt. Det ble avholdt en minikonkurranse der GM Heis vant og monterte ny heisestol og driftsopplegg til ny heis. Sluttregnskapet viser et merforbruk på 22 tusen kroner, noe som i hovedsak skyldes uforutsatte kostnader som ikke var dokumenterbare før prosjektet var igangsatt.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001230

Prosjektnavn: Asfaltering kommunale veger

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2019	2 500		2 500	
2020	0		0	
2021	0		0	
Sum bevilget			2 500	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	1 094		1 094	
2020	525		525	
2021	879		879	
Sum regnskapsført			2 498	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum 2 Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektmidlene ble bevilget i 2019. Det året ble det foretatt oppgradering av Granrudvegen og Toppavegen. I 2020 ble det foretatt oppgradering av asfalt på Klukkerjordet, Stavsvegen og Lerkevegen. I 2021 ble gjenværende midler brukt på oppgradering av Skogvegen og Lyngvegen. Arbeidene ble utført av vår rammeavtalepartner Stange Asfalt AS.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001305

Prosjektnavn: Aurvoll skole - SD anlegg

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	500		500	
2021	0		0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	450		450	
2021	50		50	
Sum regnskapsført			500	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum 0 Balanse

Prosjektleders kommentar

Prosjektet besto i etablering av sentral driftsovervåking av ventilasjonsanleggene på Aurvoll skole. Midler til prosjektet ble bevilget i investeringsbudsjettet for 2020. Arbeidet ble utført av vår rammeavtalepartner Normatic AS. Prosjektet gikk i økonomisk balanse i henhold til prisestimatet fra leverandør.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001313

Prosjektnavn: Øyer helsehus - kjøling

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	1 000		1 000	
2021	0	-340	-340	Kst.sak 13/21 - Omdisponering
Sum bevilget			660	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	461		461	
2021	218		218	
Sum regnskapsført			679	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-19	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet gikk ut på å etablere kjøling på eksisterende ventilasjonsanlegg på helsehuset. Vi gikk for en løsning der vi kunne dra nytte av tidligere montert energikilde fra jordbrønner og solfanger på tak. Det ble gjennomført som et fellesprosjekt med de som monterte tekniske anlegg i 2016, Knut Malmberg AS på rør og GK ventilasjon AS på ventilasjonsarbeider. Etter at prisestimatet forelå viste det seg at prosjektet ut fra bevilget ramme hadde gjenværende midler, og da det ble driftutfordringer på heiser ved helsehuset ble det omdisponert midler fra dette prosjekt til nytt prosjekt "Øyer helsehus - Oppgradering av heiser" (Kst.sak 13/21.).

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001314
Prosjektnavn: Skogvegen - gatelys
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	700		700	
2021	0		0	
Sum bevilget			700	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	710	-321	389	Viderefakturering GE - kr 321.000
2021	416	-101	315	Viderefakturering GE - kr 101.000
Sum regnskapsført			704	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-4	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet ble gjennomført i sammenheng med oppgradering av VA i Skogvegen. Det ble utført i samarbeid med Vevig AS. All infrastruktur i lufta ble lagt ned i bakken. Dette er meget bra prosjekter da en får fjernet mange kreosot impregnerte stolper og mange luftstrekk i området. Etter at Vevigs andel ble fakturert så viser prosjektet et merforbruk på 4 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekter

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001315

Prosjektnavn: Lyngvegen - gatelys

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	350		350	
2021			0	
Sum bevilget			350	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	336	-179	157	Viderefakturering GE - Kr 179.000
2021	247	-50	197	Viderefakturering GE - Kr 50.000
Sum regnskapsført			354	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-4	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet ble gjennomført i sammenheng med oppgradering av VA i Lyngvegen. Det ble utført i samarbeid med Vevig AS. All infrastruktur i luften ble lagt ned i bakken. Dette er meget bra prosjekter da en får fjernet mange kreosot impregnerte stolper og mange luftstrekke i området. Etter at Vevigs andel ble fakturert så viser prosjektet et merforbruk på 4 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekter

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001318
Prosjektnavn: Øyer helsehus - bytte av vinduer
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020		400	400	Fsk.sak 37/20
2021				
Sum bevilget			400	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	264		264	
2021	152		152	
Sum regnskapsført			416	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-16	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet har bestått i utskifting av resterende vinduer fra 1979 og 1989 som ikke var med i ombyggingen i 2015. Tiltaket vil bedre inn klimaet og spare energi. Prosjektet ble fremskyndet for å stimulere sysselsettingen under covid-19 utbruddet. Øyer kommune kjøpte inn vinduene etter avholdt konkurranse blandt 2 leverandører. Gausdal Landhandleri AS vant konkurransen. Recover AS ble engasjert på rammeavtale for å utføre arbeidene. Prosjektet ga et lite merforbruk på 16 tusen kroner. Årsaken til merforbruket var at det måtte skiftes ut noen beslag som i utgangspunktet var tenkt gjenbrukt.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001319

Prosjektnavn: Idrettshallene - bord og stoler

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Kommentarer

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020		220	220	Fsk.sak 37/20
2021				
Sum bevilget			220	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	0		0	
2021	222		222	
Sum regnskapsført			222	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-2	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet ble som ett av flere prosjekter vedtatt gjennomført tidligere enn planlagt i starten av covid 19-utbruddet for å stimulere sysselsettingen. Det ble avholdt en pris konkurranse på leveransen der OB Wiik AS vant. Det ble investert i nye bord og stoler til idrettshallene. Prosjektet gikk økonomisk med et lite merforbruk på 2 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 001321

Prosjektnavn: Flomsikring Kramprudåa 2020

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2020

Kommentarer

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020		215	215	Tilskudd fra Statsforvalteren på netto 215'
2021				
Sum bevilget			215	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	220		220	Dette prosjektet rapporteres ekskl. mva
2021	0		0	
Sum regnskapsført			220	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-5	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjekt kom istand etter lovnad om tilskudd fra Statsforvalteren til opprydding og flomforebyggende arbeider etter utsikt til en stor vårflo. Tiltaket gikk ut på å rydde elveløpet i Kramprudsåa for vindfall. Arbeidet ble utført av Uglem Skogpleie AS, som har erfaring fra denne type arbeid. Det ble et netto merforbruk på 5 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 001322

Prosjektnavn: Flomsikring Mosbekken 2020

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Kommentarer

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020		170	170	Tilskudd fra Statsforvalteren på netto 170'
2021				
Sum bevilget			170	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	124		124	Dette prosjektet rapporteres ekskl. mva
2021	53		53	Dette prosjektet rapporteres ekskl. mva
Sum regnskapsført			177	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-7	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet kom istand etter lovnad om tilskudd fra Statsforvalteren til opprydding og flomforebyggende arbeider etter utsikt til en stor vårflo. Tiltaket gikk ut på å rydde bekkeløpet og sikre innløpet til bekkelukkingen av Mosbekken sør for Trettenhallen. Arbeidet ble utført av Uglem Skogpleie AS, som har stor erfaring med denne type arbeid. Det ble et netto merforbruk på 7 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekter

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001324
Prosjektnavn: Aurvoll skole - Automatiske døråpnere og adgangskontroll
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2021

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021	640		640	
Sum bevilget			640	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	678	0	678	
Sum regnskapsført			678	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum -38 Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet har gått ut på modernisering av adgangskontrollen og nye ytterdører etter dagens standard ved Aurvoll skole. Tiltaket vil forenkle adgangen, adgangskort har erstattet nøkler. Dører ble levert og montert av Østlandske Fasadeteknikk AS, mens låser og beslag ble levert av Certego etter rammeavtale. Det ble et merforbruk på 38 tusen kroner. Merforbruket skyldes at det ble behov for en del overgangsbeslag fordi aluminiumsdørene har en annen utformingen enn tredørene som satt der før.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001332	
Prosjektnavn:	Solvang skole - Klappseter i amfi - Solskjerming	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Ferdigstillelse:	2021	

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021	850		850	Kr 110.000 omdisponert til solskjerming
Sum bevilget			850	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	808	0	808	
Sum regnskapsført			808	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
42	Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet har gitt en vesentlig kvalitetsforbedring av amfiet på Solvang, med nye klappstoler montert til trinnene. Levering og montering av klappstoler var ute på konkurranse som ble vunnet av Kinnarps AS på Hamar. Det ble omdisponert 110 tusen kroner til innvendig solskjerming i Fsk.sak 8/21. Dette for å hindre uønsket sollys fra takvinduene under forestillinger. Prosjektet ble gjennomført med et mindreforbruk på 42 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001333
Prosjektnavn: Øyer ungdomsskole - Asfaltering inngangspartier og furulunden
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2021

Ferdigstillelse: 2021

Kommentarer

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021	400		400	
Sum bevilget			400	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	366	0	366	
Sum regnskapsført			366	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
34	Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet kom istand for å bedre innemiljøet ved Øyer ungdomsskole ettersom det ble dratt inn mye grus i lokalene. Det ble bevilget 400 tusen kroner i budsjettet for 2021. Arbeidene ble utført av kommunens rammeavtalepartnere, Anlegg Øst Entreprenør AS på grunnarbeid og Stange Asfalt AS. Prosjektet ga et mindreforbruk på 34 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001339	
Prosjektnavn:	Øyer helsehus - Oppgradering heiser	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
		Kommentarer
Oppstart:	2021	
Ferdigstillelse:	2021	

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021		340	340	Kst. sak 13/21 - Omdisponerte midler
Sum bevilget			340	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	342	0	342	
Sum regnskapsført			342	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-2	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Dette prosjektet ble igangsatt da aggregatene for 2 heiser ved Øyer helsehus måtte skiftes ut. De nye aggregatene hadde behov for mer strøm enn de som ble skiftet ut, noe som medførte mye arbeid. Budsjettdekningen ble gjort ved at estimert mindreforbruk ved prosjekt "Øyer helsehus - kjøling" ble omdisponert i Kst.sak 13/21.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer:	001340	
Prosjektnavn:	Øyer kirke - tårn og tårnluker	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	
Oppstart:	2021	Kommentarer
Ferdigstillelse:	2021	

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021		1 525	1 525	Kst.sak 60/21. kr 730.800 av budsjett dekkes av tilskudd fra Riksantikvaren.
Sum bevilget			1 525	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	1 420	-731	689	
Sum regnskapsført			689	

Differanse bevilgning/ regnskap

	Kommentarer
Sum	836 Mindreforbruk kr 105.000. Tilskuddet fra Riksantikvaren er en del av finansieringen og hensyntas ikke ved beregning av mer-/mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Det ble påvist skader og vannlekasjer fra tårn ved befaring i mai 2020. Rett før jul i 2020 ble det igangsatt kartlegging for å finne løsninger for utbedringsarbeidet. Det ble søkt Riksantikvaren om tilskudd til klimaskallsikring vinteren 2021. Det ble også omdisponert midler fra prosjektet med vanntåkeanlegg. Bevilgning ble gitt i Kst.sak 60/21. Prosjektet ble utført av Dovre Handverk AS sammen med Haug & Ruud AS på blikkenslagerarbeider. Tårnet ble malt i samme operasjon. Prosjektet ga et mindreforbruk på 105 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall inklusive mva

Prosjektnummer: 001342
Prosjektnavn: Stigebil LRBV 2021 - Andel Øyer kommune
Prosjektansvarlig:

Oppstart: 2021

Ferdigstillelse: 2021

Kommentarer

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021	0	0	0	
Sum bevilget			0	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	1 444	0	1 444	
Sum regnskapsført			1 444	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
-1 444	Merforbruk

Prosjektleders kommentar

Det var planlagt kjøp av ny stigebil i Lillehammer Region Brannvesen i 2020. Øyers andel ble ved en feil ikke lagt inn i investeringsbudsjett 2020. Kjøpet ble deretter noe utsatt, bilen er anskaffet i 2021.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006014
Prosjektnavn: Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020
Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2017	3 500		3 500	
2018	100		100	
2019	0		0	
2020	400		400	
2021	0		0	
Sum bevilget			4 000	

Regnskap

År	Netto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0	0	0	
2018	0	0	0	
2019	0	0	0	
2020	100	0	100	
2021	87	0	87	
Sum regnskapsført			187	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum			3 813	Mindreforbruk
------------	--	--	--------------	---------------

Prosjektleders kommentar

Dette prosjektet fikk bevilget 3,5 millioner kroner i 2017 med utgangspunkt i at undervannsledning måtte skiftes. Prosjektet ble så utsatt og rebudsjettert til 4 millioner kroner. Vi startet undersøkelser med dykker i 2020, der vi fikk konstantert at ledningen ikke nødvendigvis måtte skiftes. Konklusjonen ble til slutt at en flens på ledningsstrekket måtte skiftes ut, noe som ble gjort i 2021 av et dykkerfirma. Prosjektet har et mindreforbruk på 3,813 millioner kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006017
Prosjektnavn: Rehab. ledningsnett Øvregate
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2019
Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2019	4 000		4 000	
2020	0		0	
2021	0	-1 600	-1 600	Midler omdisponert (Kst.sak 115/21)
Sum bevilget			2 400	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2019	158		158	
2020	1 868		1 868	
2021	20		20	
2022	10		10	
Sum regnskapsført			2 056	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum	Kommentarer
344	Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet besto i å bytte vannledning fra misjonshuset på Tretten til Aurvoll skole. Det ble i utgangspunktet budsjettet med tradisjonell utførelse med graving hele strekningen. Etter diverse planlegging gikk vi for å blokke ut eksisterende ledning da dette kun medførte graving på 5 plasser, noe som senket kostnadene vesentlig. Av den grunn var det mulig å omdisponere midler fra dette prosjektet til Skogvegen - Lyngvegen (Kst.sak 115/21). Prosjektet ble gjennomført i henhold til rammeavtale med Anlegg Øst AS. Etter omdisponering av 1,6 millioner kroner viser prosjektet et mindreforbruk på 344 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006200
Prosjektnavn: Rehabilitering kummer og ledningstrekk Øyer/Tretten
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2020

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2020	1 000		1 000	
2021	1 000		1 000	
Sum bevilget			<u>2 000</u>	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2020	433	0	433	
2021	0	0		Planlagt arbeid vurdert som driftskostnad
Sum regnskapsført			<u>433</u>	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum 1 567 Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet kom opp i forbindelse med at vi hadde en del gamle kummer og innstallasjoner på enkelte plasser som krevde oppgraderinger. Det ble utført tiltak i 2020 på dette prosjektet. Planlagte arbeider i 2021 er i ettertid blitt vurdert som driftskostnad. Prosjektet sluttrapporteres med et mindreforbruk på 1,567 mil kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006202/6204
Prosjektnavn: Rehabilitering Lyngvegen/ Rehabilitering Skogvegen
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/ Justeringer		Bevilget	Kommentarer
	Økonomiplan	budsjett		
2020	12 000		12 000	
2021	0	1 600	1 600	Omdisponering (Kst.sak 115/21)
Sum bevilget			13 600	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt-regnskap	Kommentarer
2020	10 028	0	10 028	
2021	2 967	0	2 967	
2022	14	0	14	
Sum regnskapsført			13 009	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum 591 Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet gjelder oppgraderinger i Skogvegen og i Lyngvegen med utskifting av infrastruktur for vann og avløp. Det er samtidig, på samme strekning, gjennomført investeringer på andre prosjekter vedrørende asfaltering og gatelys. Oppdraget ble utført etter en åpen anbudskonkurranse der Åge Haverstad AS vant. Under veis i prosjektet viste det seg at vi kom til å få et merforbruk i forhold til budsjett. Det ble i den forbindelse i Kst.sak 115/21 omdisponert 1,6 millioner kroner til prosjektet. Etter forhandlinger i forbindelse med slutfakturering fra entreprenør, viser prosjektet da et mindreforbruk på 591 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer: 006205

Prosjektnavn: Vannverk 4G-nett (Driftsovervåking)

Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2020

Ferdigstillelse: 2021

Bevilgninger

År	Budsjett/	Justeringer	Bevilget	Kommentarer
	Økonomiplan	budsjett		
2020	1 400		1 400	
2021	0		0	
Sum bevilget			1 400	

Regnskap

År	Brutto	Øremerkede	Prosjekt-	Kommentarer
	regnskap	inntekter	regnskap	
2020	340	0	340	
2021	814	0	814	
Sum regnskapsført			1 154	

Differanse bevilgning/ regnskap

Kommentarer

Sum 246 Mindreforbruk

Prosjektleders kommentar

Prosjektet har gått ut på å innføre driftsovervåking av vannverkene for å bedre kontrollen over driften av disse. Prosjektet ble utført av Malte Vinje AS som har den andre overvåkingen av vårt VA nett. Prosjektet viser et mindreforbruk på 246 tusen kroner.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Tall eksklusive mva

Prosjektnummer:	006208	
Prosjektnavn:	Lastebil med kran	
Prosjektansvarlig:	Odd Magne Tuterud	Kommentarer
Oppstart:	2021	
Ferdigstillelse:	2021	

Bevilgninger

År	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer
2021	1 200		1 200	
Sum bevilget			1 200	

Regnskap

År	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2021	1 001	0	1 001	
Sum regnskapsført			1 001	

Differanse bevilgning/ regnskap

Sum			199	Mindreforbruk
------------	--	--	------------	---------------

Prosjektleders kommentar

Det ble i utgangspunktet planlagt for innkjøp av lastebil med kran, men etter vurdering av behovet kom vi til at en traktor med frontlaster og henger hadde større brukernytte for avdelingen. Prosjektet gir et mindreforbruk på 199 tusen kroner.