

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001004
Prosjektnavn: Tretten idrettshall-oppgradering
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2015
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2015	200		200	Økonomiplan og årsbudsjett
2016	600		600	Økonomiplan og årsbudsjett
2017	200		200	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	500		500	Økonomiplan og årsbudsjett

Sum bevilget 1 500

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2015	51	0	51	
2016	0	0	0	
2017	40	0	40	
Sum tidligere år	91	0	91	
Inneværende år				
1. kvartal	4	0	4	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	4	0	4	

Sum regnskapsført 95

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	1 405
Prognose gjenstående arbeid 2018	1 405
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Brannvarsling er montert og blir regnskapsført 2 kv. 2018, foreløpig prisestimat 0,24 mil kr. Neste del av oppgradering blir lys og varme i hallen samt utskifting av rømningsdører. Planlagt utført 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Fall i hele 1000

Prosjektnummer: 001134
 Prosjektnavn: Ombygging kontorbygg Famln
 Prosjektansvarlig:

Kommentarer

Oppstart: 2017
 Anbud:
 Anbudstype:
 Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	500		500	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	0			
			0	
Sum bevilget			500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	460	0	460	
			0	
Sum tidligere år	460	0	460	
Inneværende år				
1. kvartal	-17	0	-17	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	-17	0	-17	
Sum regnskapsført			443	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	57
Prognose gjenstående arbeid 2018	57
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Det blir ikke utført noe vesentlige arbeider i år, da det er begrensede midler i budsjettet for 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001197
Prosjektnavn: Ny Tretten Brannstasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2015
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: Egen sak i KS

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	9 000	0	9 000	KS-sak 4/17, 26.01.2017
2018			0	
			0	

Sum bevilget 9 000

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2015	63	0	63	Arkitektarbeider
2016	0	0	0	
2017	1 856	0	1 856	Prosjektering. Løsning ble for dyr.
Sum tidligere år	1 919	0	1 919	
Inneværende år				
1. kvartal	18	0	18	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	18	0	18	

Sum regnskapsført 1 937

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	7 063
Prognose gjenstående arbeid 2018	
Differanse	7 063

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Det ble avholdt anbudskonkurranse som viste at prosjektert løsning ble for dyr. Sak i kommunestyret i juni 2018.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001210
Prosjektnavn: Bakketun bofellesskap-oppggradering
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
Anbud: Nei
Anbudstype: Rammeavtale
Planlagt ferdig: 2018

Kommentarer

Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	160		160	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			160	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	160	
Prognose gjestående arbeid 2018	160	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Lyskuppel på tak skal tettes på grunn av lekkasje og fare for råteangrep.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001211
Prosjektnavn: Vidarheim barnehage - varmebehov
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2018

Kommentarer
Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	150		150	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			150	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	150
Prognose gjenstående arbeid 2018	150
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Montering av radiatorer utføres i 2018. Dette på grunn av kaldras fra vinduer og yttervegger.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001212
 Prosjektnavn: Gatelys-avmåling og oppgradering
 Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart:	2018
Anbud:	Nei
Anbudstype:	Forhandlet med GE
Planlagt ferdig:	2018

Kommentarer
Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	3 000		3 000	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			3 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	3 000	
Prognose gjenstående arbeid 2018	3 000	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Kontrakt tildelt GE Nett AS for montasje av tennskap og målepunkter for gatelys. Kostnad 1,5 mill kr. Utføres i 2018. Utskiftning av gamle armaturer estimert til 1,5 mil kr. Utføres i 2018 – 2019.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001213
Prosjektnavn: Asfaltering kommunale veger 2018
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Kommentarer
Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	1 000		1 000	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			1 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	1 000
Prognose gjenstående arbeid 2018	1 000
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Flere kommunale veger behøver asfalt så bevilgning vil bli benyttet fullt ut i 2018. VVA prioriterer.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001214
 Prosjektnavn: Flomsikring og rydding bekker
 Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
 Anbud:
 Anbudstype:
 Planlagt ferdig:

Kommentarer

Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	100		100	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			100	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	100	
Prognose gjenstående arbeid 2018	100	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Rydding langs bekker. Søre Brynsåa er tatt nå i april. Vurderes fortløpende etter befarung av bekker.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001215
Prosjektnavn: Brannbil LBR
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Kommentarer
Ikke startet opp

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2018	620		620	Økonomiplan og årsbudsjett
Sum bevilget			620	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
			0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			0	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	620
Prognose gjenstående arbeid 2018	620
Differanse	0

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Det er bevilget 0,62 mill kr, som tilsvarer Øyers andel, i forbindelse med bytte av brannbil i Lillehammer kommune.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001302
Prosjektnavn: Oppgradering ungdomsklubben
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:	2017
Anbud:	Ja
Anbudstype:	Minikonkurranse
Planlagt ferdig:	

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	300		300	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	0		0	
Sum bevilget			300	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	0		0	
			0	
Sum tidligere år	0	0	0	
Inneværende år				
1. kvartal	83	0	83	Utskifting gulvbelegg
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	83	0	83	
Sum regnskapsført			83	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	217	
Prognose gjenstående arbeid 2018	217	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Gulvbelegg skiftet. Vinduer og belysning er neste trinn.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 005508
Prosjektnavn: Flomsikringstiltak (Mosbekken)
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	1 500		1 500	Økonomiplan og årsbudsjett
2018	0		0	
Sum bevilget			1 500	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2017	855		855	
			0	
Sum tidligere år	855	0	855	
Inneværende år				
1. kvartal	0	0	0	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	0	0	0	
Sum regnskapsført			855	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	645	
Prognose gjenstående arbeid 2018	645	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Her gjenstår oppussing ved Doktorbakken 1 og sikring av bekkeinnløp. Neste trinn er å se på bekken ved idrettshallen.

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 007310
Prosjektnavn: Utbygging Skriua
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart:
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale
Planlagt ferdig:

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2016	500		500	Økonomiplan og årsbudsjett
2017	0		0	
2018	800		800	Økonomiplan og årsbudsjett
			0	
Sum bevilget			1 300	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2016	154	0	154	
2017	204	0	204	
			0	
Sum tidligere år	358	0	358	
Inneværende år				
1. kvartal	27	0	27	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	27	0	27	
Sum regnskapsført			385	

Gjenværende bevilgning

		Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	915	
Prognose gjenstående arbeid 2018	915	
Differanse	0	

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Utredninger og prosjektering har foregått. Neste skritt er å prosjektere ferdig og anlegge fundamentvoll.