

Saksbehandler: Eli Eriksrud
Arkivsaksnr.: 18/1221

Arkiv:

SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE

Vedlegg:

Sluttrapport investeringsprosjekt: Vidarheim barnehage

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Bevilgningssaker/budsjettvedtak i kommunestyret

Sammendrag:

Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjektet Vidarheim barnehage med tilråding om å ta sluttrapporten til orientering.

Saksutredning:

Rådmannen viser til vedlagte sluttrapport.

Vurdering:

Sluttregnskapet viser et negativt avvik på 2,5 mill kr, dette utgjør 12,7 % av budsjettrammen. I henhold til investeringsreglementet er det utelukkende kommunestyret som kan vedta utvidelse av budsjettrammen. Rådmannen viser til at det pågår et administrativt arbeid for å bedre budsjettoppfølgingen av investeringsprosjekt, dette er et svært viktig og nødvendig arbeid for å overholde regelverket.

I henhold til nytt investeringsreglement (K-sak 4/18, møte 25.01.2018) skal sluttregnskap være attestert av revisor. Denne sluttrapporten håndteres med utgangspunkt i det tidligere investeringsreglementet, rådmannen har dermed ikke innhentet revisorattestasjon.

Rådmannen viser til at avviket er forklart med uforutsette utgifter pga det opprinnelige byggets tilstand. Det har dessverre ikke latt seg gjøre å konkretisere dette noe mer.

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer utover det som framkommer av sluttrapporten.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001140 Vidarheim barnehage til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 22,53 mill kr, mot justert budsjettamme på 20 mill kr. Det vil si en overskridelse på 2,53 mill kr.

Ådne Bakke
Rådmann

Eli Eriksrud