

---

Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde  
Arkivsaksnr.: 22/686

---

Arkiv:

## **ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2021**

### **Vedlegg:**

Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt

### **Sammendrag:**

Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2021 til orientering. Samlet har 19 investeringsprosjekter et marginalt merforbruk i forhold til bevilget budsjetttramme, med kr 20 000. Øyers investeringsandel for innkjøp av ny stigebil i Lillehammer Region Brannvesen er ved en feil ikke budsjettert. Seks investeringsprosjekter VA (sjølkost) har et samla mindreforbruk på kr 6 760 000.

### **Saksutredning:**

I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det sluttrapporteres til kommunestyret for det enkelte investeringsprosjekt. Det framlegges med dette en samsak for 26 investeringsprosjekter som er slutført i 2021, herav seks VA-prosjekter.

Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekter viser totalt påløpte kostnader opp mot samla budsjettbevilgning. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette hensyntatt og omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.

Prosjektnr	Prosjektnavn	Bevilget	Regnskap	Avvik	Periode
001066	Skole - Kjøp av iPader 2021	830	833	-3	2021
001070	Velferdsteknologi 2020	500	506	-6	2020-2021
001071	Helse og omsorg - Nye biler	1 400	1 433	-33	2020-2021
001220	Øyer Kirke - Vanntåkeanlegg	1 749	1 751	-2	2019-2021
001228	Øyer samfunnshus - Bytte av heis	800	822	-22	2019-2021
001230	Asfaltering av kommunale veger	2 500	2 498	2	2019-2021
001305	Aurvoll skole - SD anlegg	500	500	0	2020-2021
001313	Øyer helsehus - Kjølring	660	679	-19	2020-2021
001314	Skogvegen - Gatelys	700	704	-4	2020-2021
001315	Lyngvegen - Gatelys	350	354	-4	2020-2021
001318	Øyer helsehus - Bytte av vinduer	400	416	-16	2020-2021
001319	Idrettshallene - Bord og stoler	220	222	-2	2020-2021
001321	Flomsikring Kramprudåa 2020	215	220	-5	2020
001322	Flomsikring Mosbekken 2020	170	177	-7	2020-2021
001324	Aurvoll skole - Døråpnere og adgangskontroll	640	678	-38	2021
001332	Solvang Skole - Klappseter i amfi - Solskjerming	850	808	42	2021
001333	Øyer ungdomsskole - Asfaltering	400	366	34	2021
001339	Øyer helsehus - Oppgradering heiser	340	342	-2	2021
001340	Øyer kirke - Tårn og tårnluker	1 525	1 420	105	2021
001342	Stigebil LRBV 2021 - Andel Øyer kommune	0	1 444	-1 444	2021
	<b>Totalt</b>	<b>14 749</b>	<b>16 173</b>	<b>-1 424</b>	
006014	Ny hovedvannledning Øyer VV - Langvik	4 000	187	3 813	2020-2021
006017	Rehabilitering ledningsnett Øvregate	2 400	2 056	344	2019-2021
006200	Rehabilitering kummer og ledningstrekk	2 000	433	1 567	2020
006202	Rehabilitering Lyngvegen / Skogvegen	13 600	13 009	591	2020-2021
006205	Vannverk 4G-nett (Driftsovervåking)	1 400	1 154	246	2020-2021
006208	Lastebil med kran	1 200	1 001	199	2021
	<b>Totalt VA</b>	<b>24 600</b>	<b>17 840</b>	<b>6 760</b>	

### Vurdering:

Det vises til vedlegg med prosjektleders økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt.

Samlet er det et marginalt merforbruk på kr 20 000 for 19 investeringsprosjekter som avsluttes i 2021. Dette vitner om god prosjektstyring. I tillegg til disse 19 prosjektene inngår Øyers investeringsandel for kjøp av ny stigebil i Lillehammer Region Brannvesen i sluttrapporteringen. Investeringen var planlagt i 2020 og ble ved en feil ikke lagt inn i Øyer kommunes investeringsplan.

Videre sluttrapporteres det på seks VA-prosjekter, som har et samlet mindreforbruk på 6,8 millioner kroner. Dette skyldes at omfanget på særlig ett av prosjektene ble langt mindre enn det var planlagt for.

### Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for de 20 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 16,2 millioner kroner, mot bevilget 14,7 millioner kroner, et merforbruk på 1,4 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes ett prosjekt uten bevilgning. De seks VA-prosjektene (sjølkost) har samla påløpte utgifter på 17,8 millioner kroner mot bevilget 24,6 millioner, et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner.

Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør

Anne Hjelmstadstuen Jorde