

Saksbehandler: Eli Eriksrud  
Arkivsaksnr.: 18/1223

Arkiv:

## **SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETEN KIRKE, TÅRN**

### **Vedlegg:**

Sluttrapport investeringsprosjekt: Tretten kirke, tårn

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Bevilgningssaker/budsjettvedtak i kommunestyret

### **Sammendrag:**

Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjektet – Tretten kirke, tårn - med tilråding om å ta sluttrapporten til orientering.

### **Saksutredning:**

Rådmannen viser til vedlagte sluttrapport.

### **Vurdering:**

Sluttregnskapet viser et negativt avvik på 1,25 mill kr, avviket utgjør 14,9 % av budsjetttrammen og er betydelig. I henhold til investeringsreglementet er det utelukkende kommunestyret som kan vedta utvidelse av budsjetttrammen. Rådmannen viser til at det pågår et administrativt arbeid for å bedre budsjettoppfølgingen av investeringsprosjekt, dette er et svært viktig og nødvendig arbeid for å overholde investeringsreglement og vedtak.

I henhold til nytt investeringsreglement (K-sak 4/18, møte 25.01.2018) skal sluttregnskap være attestert av revisor. Denne sluttrapporten håndteres med utgangspunkt i det tidligere investeringsreglementet, rådmannen har dermed ikke innhentet revisorattestasjon.

Rådmannen ser at det var stor usikkerhet forbundet med dette prosjektet og dermed vanskelig å budsjettere. Avvikene er imidlertid av en slik art at det burde vært mulig å fremme sak om tilleggsbevilgning overfor kommunestyret da det ble avdekket at f.eks maler- og elektroarbeider ikke var budsjettert. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer utover det som framkommer av sluttrapporten.

### **Rådmannens forslag til innstilling:**

Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 009114 Tretten kirke, tårn til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 9,65 mill kr, mot justert budsjetttramme på 8,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,25 mill kr.

Ådne Bakke  
Rådmann

Eli Eriksrud