

Oppfølging av investeringsprosjekt

Tall i hele 1000

Prosjektnummer: 001197
Prosjektnavn: Ny Tretten Brannstasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud

Kommentarer

Oppstart: 2015
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: Egen sak i KS

Bevilgninger

	Budsjett/ Økonomiplan	Justeringer budsjett	Bevilget	Kommentarer/ Bevilgningssak
2017	9 000	0	9 000	KS-sak 4/17, 26.01.2017
2018			0	
			0	
Sum bevilget			9 000	

Regnskap

Tidligere år	Brutto regnskap	Øremerkede inntekter	Prosjekt- regnskap	Kommentarer
2015	63	0	63	Arkitektarbeider
2016	0	0	0	
2017	1 856	0	1 856	Prosjektering. Løsning ble for dyr.
Sum tidligere år	1 919	0	1 919	
Inneværende år				
1. kvartal	18	0	18	
2. kvartal	0	0	0	
3. kvartal	0	0	0	
4. kvartal	0	0	0	
Sum 2018	18	0	18	
Sum regnskapsført			1 937	

Gjenværende bevilgning

	Kommentarer
Gjenværende bevilgning per 1. kvartal 2018	7 063
Prognose gjestående arbeid 2018	
Differanse	7 063

Prosjektleders kommentar per 1. kvartal 2018

Det ble avholdt anbudskonkurranse som viste at prosjektert løsning ble for dyr. Sak i kommunestyret i juni 2018.