

Sluttrapport investeringsprosjekt: Øyer ungdomsskole - Rehabilitering

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostandsramme	Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Budsjett		
001180	Øyer Ungdomsskole-Rehabilitering			
Investeringsutgifter *		22 613	24 052	-1 439
<i>Utgifter</i>		22 613	24 052	-1 439
Øremerka tilskudd				-
Øremerka lån				-
Salgsinntekter				-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-
Generell finansiering		-22 613	-24 052	1 439
<i>Annen generell finansiering</i>		-22 613	-24 052	1 439
<i>Sum finansiering</i>		-22 613	-24 052	1 439
* Prosjektet har et brutto merforbruk på totalt 1,439 mill kr.				

Prosjektbeskrivelse

Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet angående innemiljø, ble det nødvendig å investere i nytt ventilasjonsanlegg i søndre delen av skoleanlegget. Det ble også pålegg om å utbedre arbeidsforholdene for lærerne.

Oppgraderingen av ventilasjonsanlegget ble utført i 2013 (del 1). Administrasjonsfløyen ble bygd om og på i 2015/2016 (del 2).

Del 1 ble utført som et totalprosjekt i form av en minnekonkurranse. Der Cowi og Eriksen & Horgen laget et enkelt prosjekterings-/konkurransegrunnlag etter rammeavtale. GK ventilasjon utførte oppdraget med montasje.

Del 2 ble prosjektert i 2014 etter rammeavtalene som da forelå. Det ble satt ned en prosjekteringsgruppe med arkitekt, teknisk prosjekterende, brukerne og ØK. Der ble det laget et konkurransegrunnlag med tegninger og enkel beskrivelse som ble utlyst på Doffin som et totalprosjekt. Vinner av konkurransen ble Evensen & Evensen AS.

I budsjettet for 2014 ble det bevilget 15,8 mill kr, utover de 6,813 mill kr bevilget 2013.

Utgifter

<u>Ventilasjonsoppgradering:</u>	
Byggentreprise	5,9 mill kr
Konsulenttjenester	0,8 mill kr
<u>Ombygging/nybygg administrasjonsfløy:</u>	
Prosjektledelse	0,1 mill kr
Leie av lokaler, brakkerigg	0,4 mill kr
Inventar og utstyr: Nye lokaler	0,5 mill kr
Påkostninger bygg utenom byggentreprise	0,7 mill kr

Byggentreprise	14,5 mill kr
Konsulentttjenester	0,5 mill kr
Andre kostnader	0,7 mill kr

Inntekter

Beregnet mva-kompensasjon: 4,8 mill kr.

Avvik

Råteskader som det ikke var tatt høyde for i budsjettet	0,4 mill kr
Oppgradering av overvannssystem	0,2 mill kr
Leie av brakkerigg i byggeperioden, ikke budsjettet	0,3 mill kr
Riving av brakkerigg Øyer Læringscenter	0,3 mill kr
Prisstigning fra tidspunktet for budsjettering til utføring	0,239 mill kr

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001180 Øyer Ungdomsskole-Rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 24,05 mill kr, mot justert budsjettramme på 22,6 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,4 mill kr.