

# Sluttrapport investeringsprosjekt: Tretten kirke, tårn

## Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostandsramme	Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Budsjett		
009114	Tretten kirke, tårn			
	Investeringsutgifter *	8 400	9 651	-1 251
	<i>Utgifter</i>	8 400	9 651	-1 251
	Øremerka tilskudd **		-200	200
	Øremerka lån			-
	Salgsinntekter			-
	<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>	-	-200	200
	Mva			-
	Generell finansiering	-8 400	-9 451	1 051
	<i>Annen generell finansiering</i>	-8 400	-9 451	1 051
	<i>Sum finansiering</i>	-8 400	-9 651	1 251

\* Av bevilget ramme på 8,4 mill kr gjelder 0,4 mill kr forprosjektering bevilget i 2010 og 2011

\*\* Kommunestyret la til grunn at det skulle søkes finansieringsmidler eksternt uten å tallfeste dette

Prosjektet har et brutto merforbruk på totalt 1,251 mill kr (ikke hensyntatt tilskudd på 0,2 mill kr fra Norsk Kulturminnefond)

### Prosjektbeskrivelse:

Tårnet på Tretten kirke ble tatt ned i år 2000 etterat det ble påvist skader på selve kirkebygget pga belastningen av tårnet. Det ble gjort mange vurderinger av hva som burde/kunne gjøres og hvor mye en remontering ville koste, alt fra 4 mill kr til godt over 13 mill kr.

Det ble avholdt to arbeidsmøter i mars måned 2009 der Øyer og Tretten kirkelige råd, kirkeverge og representanter fra Øyer kommune deltok. Metoden for rehabilitering av tårnfoten og tårnet ble besluttet på bakgrunn av rapporten fra Norsk Håndverk datert 7. oktober 2010.

I 2010 – 2011 ble det avholdt diverse befaringer og en skogdag i kommuneskogen der gran til prosjektet ble valgt og merket. Senere ble virket ringbarket og hogd.

Kommunestyret fattet i K-sak 81/11 slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar avgjørelsen i brev av 26.01.11 fra Riksantikvaren og brev av 08.02.11 fra Biskopen i Hamar til etterretning, hva angår prinsipper for restaurering av Tretten kirke, herunder reetablering av det opprinnelige sentraltårnet.
2. Kommunestyret godkjenner skissert opplegg i saksutredningen, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kurset «Tretten Kirke- dokumentasjon, merking, avdekking og kartlegging av skader» i uke 42/2011. Kostnadene dekkes over bevilgning på P 9114. Kurset skal resultere i en rapport om omfanget av nødvendige tiltak på kirka, samt et kostnadsoverslag.
3. Rapporten forelegges formannskapet for videre behandling vedrørende framdrift og prioritering i økonomiplan og årsbudsjett.

I K- sak 55/12 ble endelig vedtak fattet:

1. Kommunestyret slutter seg til de foreliggende planer og fremdrift for restaurering av Tretten kirke (ref vedlegg 4) med en kostnadsramme på 8 mill kr inkl. MVA og med oppstart 2012 og ferdigstillelse i 2015.
2. Utgiftene innarbeides i budsjett/ økonomiplan slik:
  - 2012: 60.000 kr
  - 2013: 150.000 kr
  - 2014: 1.200.000 kr
  - 2015: 6.590.000 kr
3. Det må arbeides med å finne/søke midler (delfinansiering) fra eksterne finansieringsordninger.

Våren 2012 startet demonteringen av tårnet som var tatt ned. Arbeidet ble utført i henhold til en rapport utarbeidet av Norsk Håndverk, metoden ble også støttet av Riksantikvaren.

Byggingen av nytt tårn ble utført i 2015. Til det nye tårnet ble det tatt ut tømmer fra kommunens skog. Arbeidet med oppbyggingen ble utført som kurs i regi av Steinar Moldal, Dovre Håndverk og Henning Olstad, Norsk håndverk.

Tretten kirke med nytt tårn ble revigslet i september 2015.

#### Utgifter

Bygningsentreprise	4,8 mill kr
Øvrige byggetjenester, stillaser og andre forberedelser	1,3 mill kr
Elektroarbeider	0,5 mill kr
Malerarbeider	0,4 mill kr
Diverse andre utgifter	2,65 mill kr

#### Inntekter

Beregnet mva-kompensasjon: 1,8 mill kr

Tilskudd fra Norsk kulturminnefond: 0,2 mill kr

#### Avvik

Elektroarbeider, ikke budsjettet 0,5 mill kr

Malerarbeider ute og inne, ikke budsjettet 0,4 mill kr

Råte i tårnfoten: Utbedring 0,1 mill kr

Stillaser, utover forutsatt i budsjettet 0,25 mill kr

#### Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 009114 Tretten kirke, tårn, til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 9,651 mil kr, mot justert budsjetttramme på 8,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,25 mill kr.