

SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. KS-sak 67/16 Legevakt og legesenter i Øyer sentrum
2. Bevilgningssak (Investeringsbudsjett 2017)

Sammendrag:

Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Øyer legekantor, med tilråding om å ta sluttrapporten til orientering.

Saksutredning og vurdering:

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostandsramme	Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Budsjett		
001208	Nye Øyer Legesenter			
	Investeringsutgifter *	2 500 000	2 515 896	-15 896
	<i>Utgifter</i>	2 500 000	2 515 896	-15 896
	Øremerka tilskudd			-
	Øremerka lån			-
	Refusjon fra andre			-
	<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>	-	-	-
	Generell finansiering	-2 500 000	-2 515 896	15 896
	<i>Annen generell finansiering</i>	-2 500 000	-2 515 896	15 896
	<i>Sum finansiering</i>	-2 500 000	-2 515 896	15 896

* Låser og beslag ble av praktiske hensyn fakturert Øyer kommune og viderefakturert utbygger Skarpsno Hafjell AS, totalt kr 327.170,-. Disse transaksjonene har samlet ingen effekt på regnskapstallene i tabellen.

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn for prosjektet er KS-sak 67/16 Legevakt og legesenter i Øyer sentrum, med vedtak om flytting av Øyer legekantor til leide lokaler. Øyer kommune har investert i løst inventar, spesielle leietilpasninger og medisinteknisk utstyr.

Arbeidet ble utført fra september 2016 til åpning av nytt legekantor i juni 2017.

Utgifter

Påløpte utgifter gjelder byggeledelse og flyttehjelp, kjøp av kontormøbler og medisinteknisk utstyr, tilpassinger og komplettering el og data kundetilpassinger, mindre tilpassinger på rør og ventilasjon.

For å få likt låssystem som på andre kommunale bygg ble låssystemer kjøpt inn av Øyer kommune. Dette ble viderefakturert utbygger i sin helhet med kr 320 000.

Avvik

Merforbruk på 16 000 kroner.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot budsjetttramme på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.

Ådne Bakke
Rådmann

Odd Magne Tuterud