Trodal boligfelt

Regnskap per 30.10.2018

Prosjekt Trodal									*31.10.2018*	
Økonomisk oversikt per 31.10.2018	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Totalt**
Bruttokostnader	592 792	9 052 092	9 999 016	1 492 688	1 459 669	17 159 275	8 152 989	2 807 705	1 364 638	52 080 862
Mva-kompensasjon	-57 442	-40 488	-148 569	-109 242	-242 358	-2 875 784	-1 506 930	-428 792	-272 928	-5 682 533
Inntekter/refusjoner	-	-	-	-	-300 000	-172 710	-69 320	-4 004 491	-1 419 324	-5 965 846
Resultat før rentekostnader	**535 349**	**9 011 604**	**9 850 447**	**1 383 446**	**917 311**	**14 110 781**	**6 576 739**	**-1 625 578**	**-327 613**	**40 432 484**
Estimerte rentekostnader	9 369	186 869	518 284	610 240	624 278	767 565	947 782	916 055	903 535	5 483 976
Totalt per oktober 2018	**544 718**	**9 198 473**	**10 368 730**	**1 993 686**	**1 541 589**	**14 878 345**	**7 524 521**	**-709 524**	**575 921**	**45 916 460**

Bevilgninger Trodal								
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2018**	**Sum**
Nytt boligfelt - Jevneskogen	10 000							10 000
Nytt boligfelt - Trodal			10 000					10 000
Infrastruktur				2 000	3 000	2 000		7 000
Grunnerverv		9 000	9 000					18 000
Langvik rundkjøring			3 050					3 050
Kryss Trodal inkl.veg boligfelt				500				500
Tilleggsbevilgning Vegstad eiendom						4 000		4 000
Trodal trinn 2/ Tverrforbindelse							11 000	11 000
Sum bevilgninger Trodal boligfelt								**63 550**